

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		NO DISPONIBLE: porque el (P.E.I.), se encuentra actualmente en proceso de actualización y revisión, para aprobación de la máxima autoridad.								
Plan Operativo Anual - POA		ACTA DE DIRECTORIO Nº. SE-2018-002								
Plan Anual de Inversiones (PAI)		ACTA DE DIRECTORIO Nº. SE-2018-002								
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
PROYECTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (IMAGEN URBANA)	NO DISPONIBLE: porque el P.E.I se encuentra en proceso de actualización y posterior revisión para su aprobación de la máxima autoridad.	REGENERAR 10.000 m2 DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS EN EL DMQ	4,245,224.15	01/01/2018	31/12/2018	EN PROCESO DE ASERCIÓN PAC PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CENTRO DE CONVENCIONES BICENTENARIO. PUBLICACIÓN SERVICIO "PUBLICAR" PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN. AVANCE DE LOS ESTUDIOS: 90.00 % PROCESOS DE MEJORAMIENTOS URBANOS DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE. AVANCE DEL 77.05 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA LIGAS BARRIALES SOLANDA SECTOR 3, SAN ROSAR Y LA MAGDALENA AVANCE DEL 15.00% DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA LIGAS BARRIALES LA UNIÓN, SANTA RITA Y CHILLOLALO. SE ENCUENTRA EN SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD. ACTUALMENTE SUSPENDIDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ESPACIOS RECREATIVOS URBANOS DEL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA. PROVISIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA. AVANCE DEL 8.33 % EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA. AVANCE DEL 8.33 % MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS (BRIGADAS DE MANTENIMIENTO)	NO APLICA A EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO REGULAR DE SU AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA / FINANCIERA, EN EL MARCO DE LA LOEP. (Presupuesto sin Fiesoft)		
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (ESPACIOS VERDES)		REGENERAR 3.000 Has DE AREAS VERDES EN EL DMQ	20,359,968.65	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE DEL 100.00 % EN LA INTERVENCIÓN DE LA REHABILITACIÓN VIAL DE LA AV. TENIENTE HUGO ORTE. EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, CUENTA CON CERTIFICACIÓN PAC Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LOS TRABAJOS DE DEREGAMIENTO ANTIGUO PUENTE CHARLES DAWKIN CUERBADA HUASPINJUNO. PUBLICACIÓN SERVICIO "PUBLICAR" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MENOR CUANTÍA. EJECUCIÓN Y AVANCE DEL 8.33 % SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRA VIAL Y DE SU INFRAESTRUCTURA EN EL DMQ. AVANCE DEL 8.33 % EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA REHABILITACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL EN EL DMQ. PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE. AVANCE 8.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA REALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ. AVANCE 8.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA REALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA (PÚBLICA / PRIVADA) Y DEL LA CIUDAD EN EL DMQ. AVANCE 8.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CNT Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ. AVANCE DEL 8.33 % EN LA PLANIFICACIÓN PREVISTA EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TERMINALES Y ESTACIONMIENTOS. AVANCE DEL 90.91 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEL CORREDOR TROLEBUS MONTEALE - LA MARIN - ESTACIONES TROLE - FASE II - AL MOMENTO ESTA INTERVENCIÓN EMBALEMÁTICA REPORTA UN AVANCE DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE ELABORACIÓN EN LAS ÁREAS BÓVEDAS OFICIA DEL PROYECTO QUITOCABLES (LÍNEA NORTE - EXPROPIACIÓN) AVANCE DEL 50% EN EL ESTUDIO. COMPLEMENTARIOS PARA EL DETALLE DE ENERGÍAS DE LA LÍNEA SOLANDA-ANGUELA DEL PROYECTO 3, DEL CAPITULO A (INFORME TOPOGRÁFICO / CAPITULO B (INFORME GEOLOGICO) / GESTIÓN DEL) AVANCE Tramo Vial 1, 29.540, Tramo Vial 2, 82.390% EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN SANÓN JOHANNES DEL PUENTE EL CANTO. AVANCE 98.90% OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RUTA VIVA (FASE I) Y LA TERMINACIÓN DEL ESTUDIO Y REVISIÓN, EN TÍTULO DE APROBACIÓN DEL TRASLADO DEL PRESUPUESTO DE "COSTOS" POR PARTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE FOMENTO - CAF, PARA LAS INTERVENCIÓNES DE OBRA VIAL COMPLEMENTARIAS FASE 2 - 10.00% AVANCE A LA TERCERA ETAPA DE ELABORACIÓN DE LA VIAL INTERCOMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GUAYASAMÍN DEL ACCESO A LOS VALLES ORIENTALES. PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA RED VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE. INTERVENCIÓNES DE VIALIDAD Y MOVILIDAD PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA. GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NO APLICA / COSTO INDIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRAS GASTO DE PERSONAL T.I. NO APLICA (COSTO DIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRAS)			
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (INFRAESTRUCTURA VIAL)		INTERVENIR 2 Km DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ	413,656.99	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE DEL 8.33 % EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA. AVANCE DEL 8.33 % MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS (BRIGADAS DE MANTENIMIENTO)			
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN)		500 KILOMETROS DE VIAS MEJORADAS EN EL DMQ	9,960,583.26	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE DEL 8.33 % EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA REHABILITACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL EN EL DMQ. PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE. AVANCE 8.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA REALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ. AVANCE 8.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA REALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA (PÚBLICA / PRIVADA) Y DEL LA CIUDAD EN EL DMQ. AVANCE 8.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CNT Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ. AVANCE DEL 8.33 % EN LA PLANIFICACIÓN PREVISTA EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TERMINALES Y ESTACIONMIENTOS. AVANCE DEL 90.91 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEL CORREDOR TROLEBUS MONTEALE - LA MARIN - ESTACIONES TROLE - FASE II - AL MOMENTO ESTA INTERVENCIÓN EMBALEMÁTICA REPORTA UN AVANCE DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE ELABORACIÓN EN LAS ÁREAS BÓVEDAS OFICIA DEL PROYECTO QUITOCABLES (LÍNEA NORTE - EXPROPIACIÓN) AVANCE DEL 50% EN EL ESTUDIO. COMPLEMENTARIOS PARA EL DETALLE DE ENERGÍAS DE LA LÍNEA SOLANDA-ANGUELA DEL PROYECTO 3, DEL CAPITULO A (INFORME TOPOGRÁFICO / CAPITULO B (INFORME GEOLOGICO) / GESTIÓN DEL) AVANCE Tramo Vial 1, 29.540, Tramo Vial 2, 82.390% EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN SANÓN JOHANNES DEL PUENTE EL CANTO. AVANCE 98.90% OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RUTA VIVA (FASE I) Y LA TERMINACIÓN DEL ESTUDIO Y REVISIÓN, EN TÍTULO DE APROBACIÓN DEL TRASLADO DEL PRESUPUESTO DE "COSTOS" POR PARTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE FOMENTO - CAF, PARA LAS INTERVENCIÓNES DE OBRA VIAL COMPLEMENTARIAS FASE 2 - 10.00% AVANCE A LA TERCERA ETAPA DE ELABORACIÓN DE LA VIAL INTERCOMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GUAYASAMÍN DEL ACCESO A LOS VALLES ORIENTALES. PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA RED VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE. INTERVENCIÓNES DE VIALIDAD Y MOVILIDAD PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA. GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NO APLICA / COSTO INDIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRAS GASTO DE PERSONAL T.I. NO APLICA (COSTO DIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRAS)			
	GESTIÓN DE TRÁFICO, (SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN)		100 KILOMETROS DE VIAS DEL DMQ CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL	4,377,472.45	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE DEL 8.33 % EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA REHABILITACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL EN EL DMQ. PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE. AVANCE 8.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA REALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ. AVANCE 8.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA REALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA (PÚBLICA / PRIVADA) Y DEL LA CIUDAD EN EL DMQ. AVANCE 8.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CNT Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ. AVANCE DEL 8.33 % EN LA PLANIFICACIÓN PREVISTA EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TERMINALES Y ESTACIONMIENTOS. AVANCE DEL 90.91 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEL CORREDOR TROLEBUS MONTEALE - LA MARIN - ESTACIONES TROLE - FASE II - AL MOMENTO ESTA INTERVENCIÓN EMBALEMÁTICA REPORTA UN AVANCE DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE ELABORACIÓN EN LAS ÁREAS BÓVEDAS OFICIA DEL PROYECTO QUITOCABLES (LÍNEA NORTE - EXPROPIACIÓN) AVANCE DEL 50% EN EL ESTUDIO. COMPLEMENTARIOS PARA EL DETALLE DE ENERGÍAS DE LA LÍNEA SOLANDA-ANGUELA DEL PROYECTO 3, DEL CAPITULO A (INFORME TOPOGRÁFICO / CAPITULO B (INFORME GEOLOGICO) / GESTIÓN DEL) AVANCE Tramo Vial 1, 29.540, Tramo Vial 2, 82.390% EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN SANÓN JOHANNES DEL PUENTE EL CANTO. AVANCE 98.90% OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RUTA VIVA (FASE I) Y LA TERMINACIÓN DEL ESTUDIO Y REVISIÓN, EN TÍTULO DE APROBACIÓN DEL TRASLADO DEL PRESUPUESTO DE "COSTOS" POR PARTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE FOMENTO - CAF, PARA LAS INTERVENCIÓNES DE OBRA VIAL COMPLEMENTARIAS FASE 2 - 10.00% AVANCE A LA TERCERA ETAPA DE ELABORACIÓN DE LA VIAL INTERCOMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GUAYASAMÍN DEL ACCESO A LOS VALLES ORIENTALES. PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA RED VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE. INTERVENCIÓNES DE VIALIDAD Y MOVILIDAD PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA. GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NO APLICA / COSTO INDIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRAS GASTO DE PERSONAL T.I. NO APLICA (COSTO DIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRAS)			
	MANTENER EL 100% DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES		MANTENER EL 100% DE LOS 5 TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONMIENTOS Y PARQUEADEROS, OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO	54,960,055.81	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE DEL 8.33 % EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA REHABILITACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL EN EL DMQ. PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE. AVANCE 8.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA REALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ. AVANCE 8.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA REALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA (PÚBLICA / PRIVADA) Y DEL LA CIUDAD EN EL DMQ. AVANCE 8.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CNT Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ. AVANCE DEL 8.33 % EN LA PLANIFICACIÓN PREVISTA EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TERMINALES Y ESTACIONMIENTOS. AVANCE DEL 90.91 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEL CORREDOR TROLEBUS MONTEALE - LA MARIN - ESTACIONES TROLE - FASE II - AL MOMENTO ESTA INTERVENCIÓN EMBALEMÁTICA REPORTA UN AVANCE DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE ELABORACIÓN EN LAS ÁREAS BÓVEDAS OFICIA DEL PROYECTO QUITOCABLES (LÍNEA NORTE - EXPROPIACIÓN) AVANCE DEL 50% EN EL ESTUDIO. COMPLEMENTARIOS PARA EL DETALLE DE ENERGÍAS DE LA LÍNEA SOLANDA-ANGUELA DEL PROYECTO 3, DEL CAPITULO A (INFORME TOPOGRÁFICO / CAPITULO B (INFORME GEOLOGICO) / GESTIÓN DEL) AVANCE Tramo Vial 1, 29.540, Tramo Vial 2, 82.390% EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN SANÓN JOHANNES DEL PUENTE EL CANTO. AVANCE 98.90% OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RUTA VIVA (FASE I) Y LA TERMINACIÓN DEL ESTUDIO Y REVISIÓN, EN TÍTULO DE APROBACIÓN DEL TRASLADO DEL PRESUPUESTO DE "COSTOS" POR PARTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE FOMENTO - CAF, PARA LAS INTERVENCIÓNES DE OBRA VIAL COMPLEMENTARIAS FASE 2 - 10.00% AVANCE A LA TERCERA ETAPA DE ELABORACIÓN DE LA VIAL INTERCOMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GUAYASAMÍN DEL ACCESO A LOS VALLES ORIENTALES. PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA RED VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE. INTERVENCIÓNES DE VIALIDAD Y MOVILIDAD PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE. TOTAL COMPROMETIDO: 8.33 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA. GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NO APLICA / COSTO INDIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRAS GASTO DE PERSONAL T.I. NO APLICA (COSTO DIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRAS)			
	CONSTRUIR UNA ESTACION DE CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DEL TROLEBUS		CONSTRUIR 12 Km DE VIAS NUEVAS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO Y/O PRIVADO							
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)	COMPROMETER, EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,580,696.57	01/01/2018	31/12/2018		GASTO DE PERSONAL T.I. NO APLICA (COSTO DIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRAS)	
				COMPROMETER, EL 100% DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	28,513,012.86					
	TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				127,410,670.74					
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/01/2018				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MESESUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):						GERENCIA DE PLANIFICACIÓN				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):						ING. LORENA IZURIETA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						lorena.izurieta@epmmop.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						2907-005 ext 30149				