

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		NO DISPONIBLE: porque el (P.E.I), se encuentra actualmente en proceso de actualización y revisión, para aprobación de la máxima autoridad.							
Plan Operativo Anual - POA		ACTA DE DIRECTORIO Nº. SE-2018-002							
Plan Anual de Inversiones (PAI)		ACTA DE DIRECTORIO Nº. SE-2018-002							
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
PROYECTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (IMAGEN URBANA)	NO DISPONIBLE: porque el P.E.I se encuentra en proceso de actualización y posterior revisión para su aprobación de la máxima autoridad de la Empresa.	REGENERAR 10.000 m2 DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS EN EL DMQ	4,245,224.15	01/01/2018	31/12/2018	<p>EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN PAC PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTERMINO; PUBLICACIÓN SECCION "NO PUBLICAR" PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN AVANCE DE LOS ESTUDIOS 89.00 %</p> <p>PROCESO DE MEJORAMIENTOS URBANOS DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 50.00 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.</p> <p>AVANCE DEL 100.00 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LIGAS BARRIALES SOLANEA SECTOR 3, SAN ROQUE Y LA MAGDALENA</p> <p>AVANCE DEL 95.00% DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LIGAS BARRIALES LA UNIÓN, SANTA RITA, Y CHILLAGUANO, SE ENCUENTRA EN SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD, REINICIO DE OBRA 07 DE JULIO DE 2018</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y URBANOS DEL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO - 50.00 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.</p> <p>PROVISIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO - 50.00 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.</p> <p>AVANCE DEL 50.00 % EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS</p> <p>PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO - 50.00 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.</p> <p>AVANCE DEL 50.00 % MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS (BRIGADAS DE MANTENIMIENTO)</p>	NO APLICA A EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO REGULAR DE SU AUTONOMÍA ADMINISTRATIVO / FINANCIERO, EN EL MARCO DE LA LOEP, (Presupuesto sin Ejecutar)	
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (ESPACIOS VERDES)		REGENERAR 3.000 Has DE AREAS VERDES EN EL DMQ	20,359,968.65	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE DEL 100.00 % EN LA INTERVENCIÓN DE LA REHABILITACIÓN VIAL DE LA AV. TENIENTE JESÚS OCHOA</p> <p>AVANCE DE ESTUDIOS 100%, Activación de Obra, NELLENO GUERRA (HIASPUNGO SECTOR LA ARMEÑA AV. CHARLES DARWIN (PUNTA) Avance 100% en el TERMINO, HIGRATADO Y COMPACTADO. Avance 50% FERRADO DE LOS APUNTES DEL PUENTE LIGADO EN LA CALLE CHARLES DARWIN SECTOR LA ARMEÑA</p> <p>EJECUCIÓN Y AVANCE DEL 50.00 % SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRA VIAL Y DE SU INFRAESTRUCTURA EN EL DMQ.</p>		
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (INFRAESTRUCTURA VIAL)		INTERVENIR 2 Km DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ	413,656.99	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE DEL 50.00 % EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA REHABILITACIÓN PERIÓDICA DE LA BVD VIAL EN EL DMQ.</p>		
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN)		500 KILOMETROS DE VIAS MEJORADAS EN EL DMQ	9,960,583.26	01/01/2018	31/12/2018	<p>PROCESO DE MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 50.00 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.</p>		
	GESTIÓN DE TRÁFICO, (SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN)		100 KILOMETROS DE VIAS DEL DMQ CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL	4,377,472.45	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE 50.00 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ.</p> <p>AVANCE 50.00 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA (PERDIAL / VIAL) DE LA CIUDAD EN EL DMQ.</p> <p>AVANCE 50.00 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CMT Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ.</p>		
	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, (MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD)		MANTENER EL 100% DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES	54,960,055.81	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE DEL 50.00 % EN LA PLANIFICACIÓN PREVISTA EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS.</p> <p>AVANCE DEL 80.91 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEL COLECTOR TROLESBUS MONTUCHAR - LA MAGN - ESTACIONES TROLESBUS - FASE 4 -</p>		
			AVANZAR EL 40% DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO QUITOCABLES				<p>AL MOMENTO ESTA INTERVENCIÓN EMBLEMÁTICA REPORTA, UN AVANCE DE 1.04 % DE LA CONSTRUCCIÓN Y UN AVANCE DEL 0.80% DE LA PRESERVACIÓN EN LA LINEA ROLLOS OCHA DEL PROYECTO QUITOCABLES (LINEA NOROCCIDENTAL)</p> <p>AVANCE DEL 50% EN EL ESTUDIO COMPLEMENTARIOS PARA EL DETALLE DE ENERGÍAS DE LA LINEA SOLANEA ARGELA DEL PRODUCTO 3, DEL CAPTULA A (INFORME TIPOGRÁFICO), CAPTULO 8 (INFORME GEOLOGICO - GEOTECNICO)</p>		
			CONSTRUIR 12 Km DE VIAS NUEVAS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO Y/O PRIVADO				<p>AVANCE Tramo Vial 1 - 100.00%, Tramo Vial 2 - 80.00% EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN MAMÓN EN LA BVD DEL PUENTE YALLOTTA, AVANCE 89.00%</p> <p>OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA BVD VIAL FASE 1 y II, EN PROCESO PROYECTUAL. Construcción de Andenes y Córdones en la Bvd Vial Para la Fase 1, Construcción de Puente, señalización, andenes, cables, Cables, Cables Juan de Larrea, Carlos Correa, Ignacio Valdivieso y otros - Constr. cables Miguel Ángel Alfaro, Antonio León, calle PPA de San Sebastián, Calle Calle San Francisco de Pincha, cables, cables, Beltrán Quintero, B. Glancho - Acaes y Córdones Fase II Bvd Vial - Paso peatonal en la intersección de la Av. Simón Bolívar y Bvd Vial</p> <p>FASE 2 - 12.00% AVANCE A LA DE LA FASE II AMPLIACIÓN DE LA VIAL INTERSECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GUAYASAMÍN DEL ACCESO A LOS VIALS ENTRADES.</p> <p>PROCESO DE MEJORAMIENTOS DE LA MOVILIDAD EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 50.00 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.</p> <p>INTERVENCIÓN DE VIAL RAO Y MOVILIDAD PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE, TOTAL COMPROMETIDO - 50.00 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.</p>		
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)	COMPROMETER, EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,580,696.57	01/01/2018	31/12/2018		GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NO APLICA (COSTO INDIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA)
				COMPROMETER, EL 100% DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	28,513,012.86				GASTO DE PERSONAL T.H. NO APLICA (COSTO DIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA)
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				127,410,670.74					
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							30/06/2018		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							IMENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):							GERENCIA DE PLANIFICACIÓN		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):							Arq. Hidalgo Núñez Lucio		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							hidalgo.nunez@epmmop.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							2907-005 ext 30149		