

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		NO DISPONIBLE: porque el (P.E.I.) se encuentra actualmente en proceso de actualización y revisión, para aprobación de la máxima autoridad.							
Plan Operativo Anual - POA		<a href="#">ACTA DE DIRECTORIO Nº. SE-2018-002</a>							
Plan Anual de Inversiones (PAI)		<a href="#">ACTA DE DIRECTORIO Nº. SE-2018-002</a>							
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
PROYECTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (IMAGEN URBANA)	NO DISPONIBLE: porque el P.E.I se encuentra en proceso de actualización y posterior revisión para su aprobación de la máxima autoridad.	REGENERAR 10.000 m2 DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS EN EL DMQ	4,245,224.15	01/01/2018	31/12/2018	<p>EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN PAC PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CENTRO DE CONVENCIONES BUDINTENDADO, PUBLICACIÓN SERVICIO PÚBLICO, PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN, AVANCE DE LOS ESTUDIOS 99.00 %</p> <p>PROCESOS DE MEJORAMIENTOS URBANOS DE AÑOS ANTERIORES, LEONARDO, TOTAL COMPROMETIDO - 41.67 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.</p> <p>AVANCE DEL 90.00 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BARRAHEL SOLANO SECTORES 3, SAN ROSAL Y LA MAGDALENA</p> <p>AVANCE DEL 15.00% DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS BARRAHEL, LA UNIÓN, SANTA RITA Y CHILLOLLO, SE ENCUENTRA EN SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD - ACTUALMENTE SUSPENDIDO</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y URBANOS DEL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO - 41.67 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA</p> <p>PROVISIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO - 41.67 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA</p>	NO APLICA A EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO REGULAR DE SU AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA / FINANCIERO, EN EL MARCO DE LA LOEP, (Presupuesto in-Esfera)	
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (ESPACIOS VERDES)		REGENERAR 3.000 Has DE ÁREAS VERDES EN EL DMQ	20,359,968.65	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE DEL 41.67 % EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS</p> <p>PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO - 41.67 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA</p> <p>AVANCE DEL 41.67 % MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS (BRIGADAS DE MANTENIMIENTO)</p>		
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (INFRAESTRUCTURA VIAL)		INTERVENIR 2 Km DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ	413,656.99	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE DEL 100.00 % EN LA INTERVENCIÓN DE LA REHABILITACIÓN VIAL DE LA AV. TORRENTINO HUISO ORTE</p> <p>AVANCE DE ESTUDIOS 100% SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN CUENTA CON CERTIFICACIÓN PAC Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LOS TRABAJOS DE DEREGOCAMIENTO ANTEGUO, PUENTE CHARLES GARDIN QUERADA HUASPINCO, PUBLICACIÓN SERVICIO PÚBLICO</p> <p>EJECUCIÓN Y AVANCE DEL 41.67 % SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRA VIAL Y DE SU INFRAESTRUCTURA EN EL DMQ</p>		
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN)		500 KILOMETROS DE VIAS MEJORADAS EN EL DMQ	9,960,583.26	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE DEL 61.67 % EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA REHABILITACIÓN FÍSICA DE LA RED VIAL EN EL DMQ</p> <p>PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES URBANOS, TOTAL COMPROMETIDO - 41.67 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.</p>		
	GESTIÓN DE TRÁFICO, (SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN)		100 KILOMETROS DE VIAS DEL DMQ CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL	4,377,472.45	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE 41.67 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA REALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ.</p> <p>AVANCE 41.67 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA REALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA PERIFÉRA (VIAL) DE LA CIUDAD EN EL DMQ.</p> <p>AVANCE 41.67 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ.</p>		
	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, (MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD)		MANTENER EL 100% DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES	<p>AVANCE DEL 41.67 % EN LA PLANIFICACIÓN PREVISTA EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS</p> <p>AVANCE DEL 90.91 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEL CORRECTOR TROLEBUS MONTUÑAR - LA MARIN - ESTACIONES TROLE - FASE II</p>					
			CONSTRUIR UNA ESTACION DE CORRECTOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DEL TROLEBUS	<p>AL MOMENTO ESTA INTERVENCIÓN EMERGENCIA REPORTA UN AVANCE DE 1.00 % DE LA CONSTRUCCIÓN Y UN AVANCE DEL 0.00 % DE LA FIDELIZACIÓN EN LA LÍNEA BOLDOS DELIA DEL PROYECTO IDENTIFICABLE (LÍNEA NORTE - EMPROPRIAL)</p> <p>AVANCE DEL 50% EN EL ESTUDIO COMPLEMENTARIOS PARA EL DETALLE DE EMPRESAS DE LA LÍNEA SOL ANA-BRIGADA DEL PROYECTO DEL CAPITULO A (INFORME TOPOGRÁFICO) - CAPITULO B (INFORME GEOLOGICO - GEOTECNICO)</p> <p>AVANCE Tramo Vial 1, 99.99%, Tramo Trole 1, 99.20% EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN SIMÓN BOLLAR Y DEL PUENTE VILLOTA, AVANCE 99.20%</p> <p>OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RUTA VIAL (FASE I) - EL TERMINACIÓN DE ESTUDIOS Y REDISEÑOS EN ESPERA DE APROBACIÓN DE TRASPAÑO DE PRESUPUESTO DE "CRENTO" POR PARTE DE LA CORPORACIÓN ANONIMA DE FOMENTO - CAF, PARA LAS INTERVENCIÓN DE OBRA VIAL COMPLEMENTARIAS</p> <p>FASE 2 - 12.00% AVANCE A LA DE LA FASE II AMPLIACIÓN DE LA VÍA INTERCOMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE (MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LAS VÍAS ADYACENTES)</p> <p>PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA MOVILIDAD EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LEONARDO, TOTAL COMPROMETIDO - 41.67 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.</p> <p>INTERVENCIÓN DE MAQUINARIA Y MOVILIDAD PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE, TOTAL COMPROMETIDO - 41.67 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA</p>					
			AVANZAR EL 40% DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO QUITOCABLES	54,960,055.81	01/01/2018	31/12/2018			
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)	COMPROMETER, EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,580,696.57	01/01/2018	31/12/2018		GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NO APLICA COSTO INDIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA)
				COMPROMETER, EL 100% DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	28,513,012.86				GASTO DE PERSONAL T.M. NO APLICA COSTO DIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA)
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				127,410,670.74					
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/05/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):						GERENCIA DE PLANIFICACIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):						Arg. Hidalgo Nuñez Lucio			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						<a href="mailto:hidalgo.nunez@epmmop.gob.ec">hidalgo.nunez@epmmop.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						2907-005 ext 30149			