

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		NO DISPONIBLE: porque el (P.E.I.), se encuentra actualmente en proceso de actualización y revisión, para aprobación de la máxima autoridad.						
Plan Operativo Anual - POA		ACTA DE DIRECTORIO Nº. SE-2018-002						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas (I REFORMA)		ACTA DE DIRECTORIO Nº. SO-2018-002						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas (II REFORMA)		NO DISPONIBLE: La Resolución, se encuentra actualmente en proceso de revisión, para aprobación de la máxima autoridad.						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		ACTA DE DIRECTORIO Nº. SE-2018-002						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (IMAGEN URBANA)	NO DISPONIBLE: porque el P.E.I se encuentra en proceso de actualización y posterior revisión para su aprobación de la máxima autoridad de la Empresa.	REGENERAR 10.000 m2 DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS EN EL DMQ	3,251,679.42	01/01/2018	31/12/2018	<p>ELABORACIÓN SEROP- LEO SPANOR-005-2018. PROCESAMIENTO POR LICITACIÓN, ESTADO SE ENCUENTRA EN CALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES. AVANCE DE LOS ESTUDIOS 100.00% - CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CENTRO DE CONVENCIONES PRESENTANDO</p> <p>PROCESO DE MEJORAMIENTOS URBANOS DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO: 83.33 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.</p> <p>AVANCE DEL 100.00% EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS BARRIALES. BARRIO SECTOR 3 SAN ROSARIO Y LA MASADILLA</p> <p>AVANCE DEL 100.00% EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS BARRIALES LA UNIÓN, SANTA RITA Y EMBOGALLAS</p> <p>MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y URBANOS DEL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO: 83.33 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.</p> <p>PROVISIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO: 83.33 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.</p>	
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (ESPACIOS VERDES)		REGENERAR 3.000 HAS DE ÁREAS VERDES EN EL DMQ	26,624,309.03	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE DEL 83.33% EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS</p> <p>PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANUTENIMIENTO DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO: 83.33 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.</p> <p>AVANCE DEL 83.33% MANUTENIMIENTO DE ÁREAS Y ESPACIOS PÚBLICOS. (SERVICIOS DE MANUTENIMIENTO)</p>	
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (INFRAESTRUCTURA VIAL)		INTERVENIR 2 Km DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ	1,314,342.64	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE DEL 100.00% EN LA INTERVENCIÓN DE LA REHABILITACIÓN VIAL DE LA AV. TIBERIO HUASO ORTIZ, DESDE KM 5+000 HASTA KM11+000</p> <p>AVANCE DE ESTUDIOS 100%. ACTIVIDADES DE OBRA, BELLENO QUERRADA, HUASINGUO SECTOR LA ARMADITA, AV. CHARLES DARWIN (PARANÁ AVANCE DEL 100% EN EL TENDIDO, HERRIADO Y COMPACTACIÓN. AVANCE DEL 50% BRASADO DE LOS ARBOLES DEL BUENTE UBICADO EN LA CALLE CHARLES DARWIN</p> <p>EJECUCIÓN Y AVANCE DEL 83.33% SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRA VIAL Y DE SU INFRAESTRUCTURA EN EL DMQ.</p>	
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN)		120 KILOMETROS DE VIAS MEJORADAS EN EL DMQ	18,419,198.83	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE DEL 83.33% EN EL MANTENIMIENTO SUITARIO Y DE LA REHABILITACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL EN EL DMQ.</p> <p>PROCESO DE MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO: 83.33 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.</p>	
	GESTIÓN DE TRÁFICO, (SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN)		100 KILOMETROS DE VIAS DEL DMQ CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL	5,183,655.89	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE 83.33% PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ.</p> <p>AVANCE 83.33% PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA VIGILANCIA INTERNA (VIAL) DE LA CIUDAD EN EL DMQ.</p> <p>AVANCE 83.33% PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE CONDUCCIÓN CNT Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ.</p>	
	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, (MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD)		MANTENER EL 100% DE LOS 5 TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS, OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO	39,823,311.15	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE DEL 83.33% EN LA PLANIFICACIÓN PREVISTA EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS.</p> <p>SUSPENDIDO LA OBRA Y EL AVANCE EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEL CORREDOR TRUBEBUS MONTUFAR - LA MASADILLA. ESTACIONES TROLE - FASE 4.</p> <p>AL MOMENTO ESTA INTERVENCIÓN EN BARRIALES DEBIDA UN AVANCE DEL 100% EN LA CONSTRUCCIÓN Y UN AVANCE DEL 80% EN LA PLANIFICACIÓN EN LA LÍNEA ROLDOS DEL DMQ. PROYECTO QUITOCABLES (LÍNEA NORTE - EXPROPICIA).</p> <p>AVANCE DEL 50% EN EL ESTUDIO COMPLEMENTARIOS PARA EL DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA LÍNEA ROLDOS DEL DMQ. PROYECTO N. DEL CAPITULO 4 (INGENIERÍA TOPOGRÁFICA) - CAPITULO 8 (INGENIERÍA GEODÉSICA - GEOTÉCNICO).</p>	
	CONSTRUIR UNA ESTACION DE CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DEL TROLEBUS					<p>AVANCE TRAMO VIAL 1: 100.00%, TRAMO VIAL 2: 100.00% EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN SIMÓN BOLÍVAR Y DEL PUENTE VILLOTTA. AVANCE 100.00% INTERCAMBIOSER CABAQUINGO. TRABAJOS ELÉCTRICOS 100.00%</p> <p>OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RUTA VIVA FASE IV B). EN PROCESO DE LICITACIÓN - Construcción de Andenes y Graderas en la Ruta Viva Fase IV (INGENIERÍA GEOMÉTRICA "Y" de Puentes, rehabilitación varias calles - Const. Calles Juan de Larrea, Carlos Cueva, etc</p> <p>FASE 2 - 32.00% AVANCE A LA DE LA FASE 2 AMPLIACIÓN DE LA VÍA, INTRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GUASAMÁN DEL ACCESO A LOS VALLES ORIENTALES.</p> <p>PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA MOVILIDAD EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO: 83.33 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.</p> <p>INTERVENCIÓNES DE VIALIDAD Y MOVILIDAD PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE. TOTAL COMPROMETIDO: 83.33 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.</p>		
	AVANZAR EL 40% DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO QUITOCABLES							
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)	COMPROMETER, EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,905,256.72	01/01/2018	31/12/2018	GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NO APLICA (COSTO INDIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTERPRETABILIDAD DE LA OBRA)		
		COMPROMETER, EL 100% DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	28,366,318.62			GASTO DE PERSONAL T.H. NO APLICA (COSTO DIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTERPRETABILIDAD DE LA OBRA)		
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				127,888,072.30				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/10/2018		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):						GERENCIA DE PLANIFICACIÓN		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):						Arq. Hidalgo Nuñez Lucio		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						hidalgo.nunez@epmmop.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						2907-005 ext 30149		

"NO APLICA" A EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO REGULAR DE SU AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA / FINANCIERA, EN EL MARCO DE LA LOEP. (Presupuesto sin Efecto)