

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		NO DISPONIBLE: porque el (P.E.I), se encuentra actualmente en proceso de actualización y revisión, para aprobación de la máxima autoridad.								
Plan Operativo Anual - POA		ACTA DE DIRECTORIO N° SE-2018-002								
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas (I REFORMA)		ACTA DE DIRECTORIO N° SO-2018-002								
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas (II REFORMA)		NO DISPONIBLE: La Resolución, se encuentra actualmente en proceso de revisión, para aprobación de la máxima autoridad.								
Plan Anual de Inversiones (PAI)		ACTA DE DIRECTORIO N° SE-2018-002								
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
PROYECTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (IMAGEN URBANA)	NO DISPONIBLE: porque el P.E.I se encuentra en proceso de actualización y posterior revisión para su aprobación de la máxima autoridad de la Empresa.	REGENERAR 10.000 m2 DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS EN EL DMQ	3,251,679.42	01/01/2018	31/12/2018	<p>PUBLICACIÓN SEROP- LICO-EPMMOP-005-2018. PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN, ESTADO DE ENCUESTA EN CALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES, AVANCE DE LOS ESTUDIOS 100.00% - CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CENTRO DE CONVENCIONES REGENERANDO</p> <p>PROCESO DE MEJORAMIENTOS LIBRANDO DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 75.00% - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.</p> <p>AVANCE DEL 100.00% EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS BARRIALES, SOLICITA SECTOR B SAN PEDRO Y LA MAGdalena</p> <p>AVANCE DEL 100.00% EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS BARRIALES LA UNIÓN, SANTA RITA, Y CHILODALGO</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y URBANOS DEL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO - 75.00% - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.</p> <p>PROVISIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO - 75.00% - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.</p>			
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (ESPACIOS VERDES)		REGENERAR 3.000 Has DE AREAS VERDES EN EL DMQ	26,624,309.03	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE DEL 75.00% EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS</p> <p>PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO - 75.00% - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.</p> <p>AVANCE DEL 75.00% MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS (BRIGADAS DE MANTENIMIENTO)</p>			
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (INFRAESTRUCTURA VIAL)		INTERVENIR 2 Km DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ	1,314,342.64	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE DEL 100.00% EN LA INTERVENCIÓN DE LA REHABILITACIÓN VIAL DE LA AV. TORRENTE HUIJO, ENTRE DESDE LOS 3088 HASTA 3094+000</p> <p>AVANCE DE ESTUDIOS 100% ACTIVIDADES DE OBRA, RELEVO QUERABADA, HUSPININGO SECTOR LA ARMENIA, AV. CHARLES DARWIN (IPMAM), AVANCE DEL 100% EN EL TENDIDO, HERRAJADO Y COMPACTADO - AVANCE DEL 50% TENDIDO DE LOS APROCHES DEL PUENTE UBICADO EN LA CALLE CHARLES DARWIN, AVANCE DEL 90% TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BORDILLOS, PASARELA PEATONAL, PROTECCIÓN DE TALLAS</p> <p>EJECUCIÓN Y AVANCE DEL 75.00% SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRA VIAL Y DE SU INFRAESTRUCTURA EN EL DMQ.</p>			
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN)		120 KILOMETROS DE VIAS MEJORADAS EN EL DMQ	18,419,198.83	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE DEL 75.00% EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA REHABILITACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL EN EL DMQ.</p> <p>PROCESO DE MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 75.00% - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.</p>			
	GESTIÓN DE TRÁFICO, (SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN)		100 KILOMETROS DE VIAS DEL DMQ CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL	5,183,655.89	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE 75.00% PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ.</p> <p>AVANCE 75.00% PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA (PUNTALES Y VIAL) DE LA CIUDAD EN EL DMQ.</p> <p>AVANCE 75.00% PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CNT Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ.</p>	"NO APLICA" A EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO REGULAR DE SU AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA / FINANCIERO, EN EL MARCO DE LA LOEP. (Presupuesto sin Efecto)		
	MANTENER EL 100% DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES		MANTENER EL 100% DE LOS 5 TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS, OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO	39,823,311.15	01/01/2018	31/12/2018	<p>AVANCE DEL 75.00% EN LA PLANIFICACIÓN PREVISTA EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS</p>			
	CONSTRUIR UNA ESTACION DE CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DEL TROLEBUS		AVANZAR EL 40% DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO QUITOCABLES				<p>SUSPENDIDO LA OBRA Y EL AVANCE EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEL CORREDOR TROLEBUS MONTUFAR - LA MARIN - ESTACIONES TROLEBUS - FASE 4 -</p> <p>AL MOMENTO ESTA INTERVENCIÓN ENBREMÁTICA BERRIPIA, UN AVANCE DEL 70% EN LA CONSTRUCCIÓN Y UN AVANCE DEL 80% EN LA PLANIFICACIÓN EN LA LÍNEA BUNDOZ ORELA DEL PROYECTO QUITOCABLES (LÍNEA NOROCCIDENTAL - EXPROPIAC)</p> <p>AVANCE DEL 50% EN EL ESTUDIO COMPLEMENTARIOS PARA EL DETALLE DE ENERGÍA DE LA LÍNEA NOROCCIDENTAL DEL PRODUCTO B DEL CAPITULO A (INDICIO TIPOGRÁFICO) - CAPITULO B INFORME GEOLOGICO - GEOTECNICO)</p>			
	CONSTRUIR 12 Km DE VIAS NUEVAS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO Y/O PRIVADO		AVANCE Tramo Vial 1 - 100.00%, Tramo Vial 2 - 100.00% EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN SIMÓN BOLÍVAR Y DEL PUENTE VILLOTTA, AVANCE 100.00% INTERCAMBIADOR CARAPUNGO, TRABAJOS ELÉCTRICOS 80.33%				<p>DEBÁS COMPLEMENTARIAS PARA LA RUTA VIAL FASE IV Y V EN PROYECTO PRECONTRACTUAL - Construcción de Buzos y Córdoba en la Ruta Vial Fase I Reforma Geométrica "Y" de Puembo, rehabilitación varias calles - Const. calles Juan de Larrea, Carlos Cuervo, Ignacio Valdivieso y otras - Const. calles Miguel Ángel Asturias, Antonio López, calle ETC. de San Domínguez - Const. calle San Francisco de Pincha, zehab, calles Belisario Quevedo, B. Girano - Aceras y Ciudadela Fase II Ruta Vial - Paso peatonal en la intersección de la Av. Simón Bolívar y la Ruta Vial</p> <p>FASE 2 - 12.00% AVANCE A LA PE LA FASE 8 AMBULACIÓN DE LA VÍA INTERDUCÁNICA Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GUAYASAMÍN DEL ACCESO A LOS VALLES ORIENTALES</p> <p>PROCESO DE MEDICAMENTOS DE LA MOVILIDAD EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 75.00% - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.</p> <p>INTERVENCIÓNES DE VIALIDAD Y MOVILIDAD PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE, TOTAL COMPROMETIDO - 75.00% - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.</p>			
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)	COMPROMETER, EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,905,256.72	01/01/2018	31/12/2018		GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NO APLICA (COSTO INDIRECTO, CORRESPONDA EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA)	
				COMPROMETER, EL 100% DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	28,366,318.62				GASTO DE PERSONAL Y EL NO APLICA (COSTO INDIRECTO, CORRESPONDO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA)	
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				127,888,072.30						
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							30/09/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):							GERENCIA DE PLANIFICACIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):							Arg. Hidalgo Nuñez Lucio			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							hidalgo_nuñez@epmmop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							2907-005 ext 30149			