

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		NO DISPONIBLE: porque el (P.E.I), se encuentra actualmente en proceso de actualización y revisión, para aprobación de la máxima autoridad.								
Plan Operativo Anual - POA		ACTA DE DIRECTORIO N° SE-2018-005								
Plan Anual de Inversiones (PAI)		ACTA DE DIRECTORIO N° SE-2018-005								
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
PROYECTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (IMAGEN URBANA)	NO DISPONIBLE: porque el P.E.I se encuentra en proceso de actualización y posterior revisión para su aprobación de la máxima autoridad de la Empresa.	REGENERAR 10.000 m2 DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS EN EL DMQ	4,245,224.15	01/01/2019	31/12/2019	AVANCE DEL 100% - DEREGOCAMIENTO DEL ANTIGUO AEROPUERTO MARIBAL SUAREZ. AVANCE 91% - FABRILE DE LOS NIÑOS EN EL PASADILLO BICENTENARIO. AVANCE DEL 80% - MIM CITY. AVANCE POR CONSTRUCCIÓN PLAZA LA ESTRELLA. AVANCE EN PISO DE REPENTE MULTIFAMILIAR EN MOVIMIENTO DE TIERRAS, MEJORAMIENTO DE SUELOS Y REPLANTIO DE BORNES, CAJAS DE REVISIÓN, DUCTIFICACIÓN ELÉCTRICA, CONFORMACIÓN DE JARDINEROS Y CAMPUSES. PROCESOS DE MEDICAMENTOS URBANOS DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO - 8.33 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE. AVANCE DEL 100.00 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LUGAS BARRIALES, SEGLANDS SECCION 3, SAN ROSARIO Y LA MARGONINA. AVANCE DEL 100.00% DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LUGAS BARRIALES LA JUNCIÓN, SANTA BITA Y CIBOLGALLA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y URBANOS DEL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO - 8.33 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA. PROVISIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO - 8.33 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.	*NO APLICA - A EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO REGULAR DE SU AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA / FINANCIERA, EN EL MARCO DE LA LOSEP. (Presupuesto en Ejecución)		
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (ESPACIOS VERDES)		REGENERAR 3.000 Has DE AREAS VERDES EN EL DMQ	20,359,968.65	01/01/2019	31/12/2019	AVANCE DEL 8.33 % EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS. PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO - 8.33 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA. AVANCE DEL 8.33 % MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (BRIGADAS DE MANTENIMIENTO)			
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (INFRAESTRUCTURA VIAL)		INTERVENIR 2 Km DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ	413,656.99	01/01/2019	31/12/2019	AVANCE DEL 100.00 % EN LA INTERVENCIÓN DE LA SEMEBLACIÓN VIAL DE LA AV. TENIENTE HUERO ORTIZ, USSEK EN SOBRESINISTRA Y SINISTRA. AVANCE DE ESTUDIOS 100% ACTIVIDADES DE OBRA, RELENDO GUBERADO, HUIRIPUNDO SECTOR LA BARRERA AV. CHARLES DARWIN (PUNTO) AVANCE DEL 100% EN EL TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO. AVANCE DEL 5% FRESADO DE LOS APROCHES DEL PUENTE UBICADO EN LA CALLE CHARLES DARWIN. EJECUCIÓN Y AVANCE DEL 8.33 % SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRA VIAL Y DE SU INFRAESTRUCTURA EN EL DMQ.			
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN)		100 KILOMETROS DE VIAS MEJORADAS EN EL DMQ	9,960,583.26	01/01/2019	31/12/2019	AVANCE DEL 8.33 % EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA SEMEBLACIÓN PERMANENTE DE LA RED VIAL EN EL DMQ. PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO - 8.33 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.			
	GESTIÓN DE TRÁFICO, (SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN)		100 KILOMETROS DE VIAS DEL DMQ CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL	4,377,472.45	01/01/2019	31/12/2019	AVANCE 8.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ. AVANCE 8.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA (PREDA) / VIAL DE LA CIUDAD EN EL DMQ. AVANCE 8.33 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CNT Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ.			
	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, (MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD)		MANTENER EL 100% DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN OPTIMAS CONDICIONES	MANTENER EL 100% DE LOS 5 TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS, OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO	CONSTRUIR 12 Km DE VIAS NUEVAS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO Y/O PRIVADO	54,960,055.81	01/01/2019		31/12/2019	AVANCE DEL 8.33 % EN LA PLANEACIÓN PREVISTA EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS. SUSPENDIDO LA OBRA Y EL AVANCE EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEL CORREDOR TROLEBUS MONTUFA. LA MARIN - ESTACIONES TROLEBUS 4 - BASE 4 - AL MOMENTO ESTA INTERVENCIÓN EMBLEMÁTICA REPORTA UN AVANCE DE 1.04 % DE LA CONSTRUCCIÓN Y UN AVANCE DEL 0.00% DE LA PROLONGACIÓN EN LA LÍNEA BOLDOS DE LA DEL PROYECTO QUITOCABLES (LÍNEA NORTE - EXPROPIACIÓN). AVANCE DEL 50% EN EL ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA EL DETALLE DE ENERGÍA DE LA LÍNEA SOLANO-BARRERA DEL PROYECTO A LOS CAPÍTULOS A INFORME TOPOGRÁFICO) - CAPÍTULOS B (INFORME GEODÉSICO - GEOTÉCNICO). AVANCE Tramo Vial 1 - 100.00%, Tramo Vial 2 - 100.00% EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN SIMÓN BOLÍVAR Y DEL PUENTE VIAL ORBITA. AVANCE 100.00% INTERCAMBIADOR CARAPUNGO, TRABAJOS ELÉCTRICOS 100.00 % OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA LÍNEA VIAL BASE 4 Y 03 EN PROCESO PRECONTRATUAL - Construcción de Ingeniería Civil en la Ruta Vial Ruta 1 - Barro Colorado - Vía de Puente - Parapetado - Vial - Base 4 - Cajas - Cajas Juan de Larrea, Carlos Cuervo 36 FASE 2 - 17.00 % AVANCE A LA DE LA FASE 2 AMPLIACIÓN DE LA VÍA INTERCOMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUANASAMIN DEL ACCESO A LOS VALLES ORIENTALES. PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA MOVILIDAD EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO - 8.33 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE. INTERVENCIÓNES DE SALUD Y MOVILIDAD PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE. TOTAL COMPROMETIDO - 8.33 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.
			CONSTRUIR UNA ESTACION DE CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DEL TROLEBUS	AVANZAR EL 40% DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO QUITOCABLES						
			COMPROMETER, EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NO APLICA (COSTO INDIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA)						
			COMPROMETER, EL 100% DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	GASTO DE PERSONAL T.H. NO APLICA (COSTO DIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA)						
	TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				127,410,670.74					
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							31/01/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):							GERENCIA DE PLANEACIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):							Arq. Hidalgo Núñez Lucio			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							hidalgo.nunez@epmmop.gov.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							2907-005 ext 30149			