

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				NO DISPONIBLE: porque el (P.E.I), se encuentra actualmente en proceso de actualización y revisión, para aprobación de la máxima autoridad.				
Plan Operativo Anual - POA				ACTA DE DIRECTORIO Nº. SE-2018-005				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				ACTA DE DIRECTORIO Nº. SE-2018-005				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (IMAGEN URBANA)	NO DISPONIBLE: porque el P.E.I se encuentra en proceso de actualización y posterior revisión para su aprobación de la máxima autoridad de la Empresa.	REGENERAR 10.000 m2 DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS EN EL DMQ	4,245,224.15	01/01/2019	31/12/2019	AVANCE DEL 100% - DEROCAMIENTO DEL ANTIGUO AEROPUERTO MARISCAL SUAREZ. AVANCE 99% - PARQUE DE LOS NIÑOS EN EL PARQUE BICENTENARIO. AVANCE DEL 80% - MINI CITY. AVANCE 30% CONSTRUCCIÓN PLAZA LA REVENIDA. AVANCE 40% PISTA DE DEPORTE MULTIPLES SE ENCIEN PROCESOS DE MEJORAMIENTOS URBANOS DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO - 16.66 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE. AVANCE DEL 100.00 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LUGAS BARRIALES SELANDIA SECTORES 3, SAN ROSAL Y LA MANGONINA AVANCE DEL 100.00% DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LUGAS BARRIALES LA JUNIÓN, SANTA RITA Y CHILLOMALLA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y URBANOS DEL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO - 16.66 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA. PROVISIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO - 16.66 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.	"NO APLICA". A EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO REGULAR DE SU ECONOMÍA - ADMINISTRATIVO / FINANCIERO, EN EL MARCO DE LA LOSEP. (Presupuesto en Ejecución)
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (ESPACIOS VERDES)		REGENERAR 3.000 Has DE AREAS VERDES EN EL DMQ	20,359,968.65	01/01/2019	31/12/2019	AVANCE DEL 16.66 % EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO - 16.66 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA. AVANCE DEL 16.66 % EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO - 16.66 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.	
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (INFRAESTRUCTURA VIAL)		INTERVENIR 2 Km DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ	413,656.99	01/01/2019	31/12/2019	AVANCE DEL 100.00 % EN LA INTERVENCIÓN DE LA REHABILITACIÓN VIAL DE LA AV. TENIENTE HUGO ORTIZ, CDSO Km 5+993 HASTA Km13+000 AVANCE DE ESTUDIOS 100% ACTIVIDADES DE OBRA, LLENDO GUERRA, GUASUPUNGO SECTOR LA ARMEÑA AV. CHARLES DARWIN (PARARI) AVANCE DEL 100% EN EL TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO. AVANCE DEL 100% DEL PRELADO DE LOS APROCHES DEL PUENTE UBICADO EN LA CALLE CHARLES DARWIN EJECUCIÓN Y AVANCE DEL 16.66 % - SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRA VIAL Y DE SU INFRAESTRUCTURA EN EL DMQ.	
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (MANTENIMIENTO Y REHABILITACION)		100 KILOMETROS DE VIAS MEJORADAS EN EL DMQ	9,960,583.26	01/01/2019	31/12/2019	AVANCE DEL 16.66 % EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA REHABILITACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL EN EL DMQ. PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO - 16.66 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.	
	GESTIÓN DE TRÁFICO, (SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN)		100 KILOMETROS DE VIAS DEL DMQ CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL	4,377,472.45	01/01/2019	31/12/2019	AVANCE 16.66 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ. AVANCE 16.66 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA PRECIPAL / VIAL DE LA CIUDAD EN EL DMQ. AVANCE 16.66 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CNT Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ.	
	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, (MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD)		MANTENER EL 100% DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES	54,960,055.81	01/01/2019	31/12/2019	AVANCE DEL 16.66 % EN LA PLANIFICACIÓN PREVISTA EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS. SUSPENDIDO LA OBRA Y EL AVANCE EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEL CORREDOR TROLEBUS MONTUFA. LA MARIN - ESTACIONES TROLEBUS 4 - BASE 4 - AL MOMENTO ESTA INTERVENCIÓN EMBLEMÁTICA REPORTA UN AVANCE DE 1.00 % DE LA CONSTRUCCIÓN Y UN AVANCE DEL 80% DE LA PROYECTACIÓN EN LA LÍNEA ROLLOS DELA DEL PROYECTO QUITOCABLES (LÍNEA NORTE - EXPROPICIA). AVANCE DEL 50% - EN EL ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA EL DETALLE DE ENERGÍA DE LA LÍNEA SOLARDO-AREALIA DEL PROYECTO A LOS CAPITALA A INFORMAR TOPOGRÁFICO - CAPTULO 8 (INFORME GEOGRÁFICO - GEOTÉCNICO).	
			MANTENER EL 100% DE LOS 5 TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS, OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO				AVANCE Tramo Vial 1 - 100.00% Tramo Vial 2 - 100.00% EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN SIMÓN BOLÍVAR Y DEL PUENTE VIAL ORBITA. AVANCE 100.00% INTERCAMBIADOR CARAPUNGO. TRABAJOS A EFECTOS 100.00 % OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RUTA VIAL IFAE I y II. EN PROCESO PRECONTRACTUAL - Contratación de Ingeniería Civil en la Ruta Vial IFAE I - Reforma Geométrica "Y" de Puente, - Parapetados, Vialidad, - Párrafo, - Obras Juan de Larrea, Carlos Cuervo, etc.	
			CONSTRUIR UNA ESTACION DE CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DEL TROLEBUS				FASE 2 - 37.00 % AVANCE A LA DE LA FASE II AMPLIACIÓN DE LA VÍA INTERCOMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GUASAMÁN DEL ACCESO A LOS VALLES ORIENTALES. PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA MOVILIDAD EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO - 16.66 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE. INTERVENCIÓNES DE MAJADA Y MOVILIDAD PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE. TOTAL COMPROMETIDO - 16.66 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.	
			AVANZAR EL 40% DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO QUITOCABLES				GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NO APLICA (COSTO INDIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA)	
			CONSTRUIR 12 Km DE VIAS NUEVAS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO Y/O PRIVADO				GASTO DE PERSONAL T.I. NO APLICA (COSTO DIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA)	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)	COMPROMETER, EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,580,696.57	01/01/2019	31/12/2019	GASTO DE PERSONAL T.I. NO APLICA (COSTO DIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA)		
		COMPROMETER, EL 100% DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	28,513,012.86			GASTO DE PERSONAL T.I. NO APLICA (COSTO DIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA)		
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				127,410,670.74				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/02/2019				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL K):				GERENCIA DE PLANIFICACIÓN				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL K):				Arq. Hidalgo Núñez Lucio				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				hidalgo.nuniez@epmmop.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				2907-005 ext 30149				