

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		NO DISPONIBLE: porque el (P.E.I.), se encuentra actualmente en proceso de actualización y revisión, para aprobación de la máxima autoridad.								
Plan Operativo Anual - POA		ACTA DE DIRECTORIO N° SO-2017-002								
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas (I REFORMA)		ACTA DE DIRECTORIO N° SE-2017-002								
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas (II REFORMA)		ACTA DE DIRECTORIO N° SO-2017-006								
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas (III REFORMA)		ACTA DE DIRECTORIO N° SO-2017-003								
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas (IV REFORMA)		ACTA DE DIRECTORIO N° SE-2017-005								
Plan Anual de Inversiones (PAI)		ACTA DE DIRECTORIO N° SO-2017-001								
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
PROYECTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (IMAGEN URBANA)	NO DISPONIBLE: porque el P.E.I se encuentra en proceso de actualización y posterior revisión para su aprobación de la máxima autoridad.	REHABILITAR Y MANTENER 7.500 METROS CUADRADOS, DE PLAZAS, PLAZOLETAS O BULEVARES	6,188,607.28	01/01/2017	31/12/2017	AVANCE PRIMERA FASE 100% REHABILITACIÓN DEL BULEVAR AMAGANAS (SUR OCCIDENTAL - PARQUE BICENTENARIO Y COMPLEMENTARIOS)	NO APLICA A EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO REGULAR DE SU AUTONOMÍA - ADMINISTRATIVO / FINANCIERO EN EL MARCO DE LA LOEP, (Presupuesto sin ítem)		
			IMPLEMENTAR 6 CANCHAS DEPORTIVAS EN EL DMQ				AVANCE DEL 100.00% DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR LA OBERGARA DEL BARRO LA CAROLINA			
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (ESPACIOS VERDES)		REGENERAR 3.000 HECTAREAS, DE ÁREAS VERDES EN EL DMQ, COMO ESPACIOS DE CONGREGACION	25,369,520.42	01/01/2017	31/12/2017	AVANCE DEL 100% EN LA CONSTRUCCIÓN ARTÍSTICA DE LA PLAZA DE LA SARDINILLA (CENTRAL - DE QUITO) CON SOL RECTO			
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (INFRAESTRUCTURA VIAL)		EJECUTAR EL 100% DE 1 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ	2,727,105.05	01/01/2017	31/12/2017	PROCESOS DE MEJORAMIENTO URBANOS DE AÑO, INTERIORES URBANOS, TOTAL COMPROMETIDO - 91.47% DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.			
			REHABILITAR Y MANTENER 300 KM/VIALES EN EL DMQ	8,001,588.37	01/01/2017	31/12/2017	AVANCE DEL 100.00% EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA SAN JUANITO (MONTECARMAL - CERRADA) MANABARIBEROS			
	GESTIÓN DE TRÁFICO, (SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN)		MANTENER 550 KM DE VIAS CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL	7,173,066.57	01/01/2017	31/12/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ÁREAS DEPORTIVAS DEL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO - 91.47% DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.			
			IMPLEMENTAR 2.250 SEÑALES VERTICALES				AVANCE DEL 77.85% EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LIGAS BARRIALES (SOLARIDA SECTORS - SAN ROSALÉ Y LA MARIQUENA			
	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, (MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD)		CONSTRUIR 10 KM DE VIAS NUEVAS, PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO / PRIVADO	CONSTRUIR EL 100% DE 1 INTERCAMBIADOR A DESNIVEL EN INTERSECCIONES CRÍTICAS DEL SISTEMA VIAL DEL DMQ	38,363,287.26	01/01/2017	31/12/2017		AVANCE DEL 8.00% DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LIGAS BARRIALES LA UNIÓN, SANTA RITA Y CHILDEGALLO, SE ENCUENTRA EN SOCIALIZACIÓN LA COMUNIDAD - ACTUALMENTE SUPERIOR	
									30% DE AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO QUITOCABLES HASTA DICIEMBRE 2017	AVANCE 100% CONSTRUCCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO SEGURO MIRANDA AMAGANAS ETAPA 1
									MANTENER 100% OPERATIVAS LOS 5 TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS QUE GESTIONA LA EPMMOP	AVANCE DEL 91.67% EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS
MANTENER 100% OPERATIVAS LOS 5 TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS QUE GESTIONA LA EPMMOP		AVANCE DEL 91.67% MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, OBRAS DE MANTENIMIENTO								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)	COMPROMETER, EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,955,142.54	01/01/2017	31/12/2017	AVANCE DEL 100.00% EN LA INSTALACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE ETAMALARA, PROCESO CONTRACTUAL, COSTO EPMMOP-004-2016				
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				233,277,692.32						

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/11/2017
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL K):	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL K):	ING. LORENA IZURIETA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	lorena.izurieta@epmmop.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	2907-005 ext 30149