

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				NO DISPONIBLE: porque el (P.E.I.), se encuentra actualmente en proceso de actualización y revisión, para aprobación de la máxima autoridad.							
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				ACTA DE DIRECTORIO N° 50-2017-002 DE LA APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - (POA) 2017 DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS							
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				ACTA DE DIRECTORIO N° 50-2017-002 DE LA APROBACIÓN DE REFORMA DE TRASPASOS DE CREDITO AL PLAN OPERATIVO ANUAL - (POA) 2017 DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS							
Plan Anual de Inversiones (PAI)				ACTA DE DIRECTORIO N° 50-2017-001, APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES Y EL PRESUPUESTO (14 DE FEBRERO DE 2017) DE CONFORMIDAD A LA ORDENANZA DEL D.M.D.M. - N°0148.							
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES			
PROYECTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO. (IMAGEN URBANA)	NO DISPONIBLE: porque el P.E.I se encuentra en proceso de actualización y posterior revisión para su aprobación de la máxima autoridad.	REHABILITAR Y MANTENER 7.500 METROS CUADRADOS, DE PLAZAS, PLAZOLETAS O BULEVARES	\$ 6,238,286.84	01/01/2017	31/12/2017	AVANCE PRIMERA FASE 93.00% REHABILITACION DEL BULEVAR ANTONIO SUAREZ EN EL CANTÓN - PARQUE BIENESTAR (COMPLEMENTARIAS)				
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO. (ESPACIOS VERDES)		REGENERAR 3.000 HECTAREAS, DE ÁREAS VERDES EN EL D.M.Q, COMO ESPACIOS DE CONGREGACIÓN				\$ 2,118,743.88		01/01/2017	31/12/2017	AVANCE DEL 100.00% DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCION DEL BULEVAR LA GUERRA DEL PUERTO ESPINOSA
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD. (INFRAESTRUCTURA VIAL)		EJECUTAR EL 100% DE 1 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL D.M.Q				\$ 2,880,590.55		01/01/2017	31/12/2017	AVANCE DEL 100% EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA CEPIB INDEPENDENCIA SAN MARTIN DE PORRES Y CIUDAD BALLEIN
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD. (MANTENIMIENTO Y REHABILITACION)		REHABILITAR Y MANTENER 300 KM/VIALES EN EL D.M.Q				\$ 7,599,188.71		01/01/2017	31/12/2017	AVANCE DEL 100% EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA CEPIB INDEPENDENCIA SAN MARTIN DE PORRES Y CIUDAD BALLEIN
	GESTIÓN DE TRÁFICO. (SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN)		MANTENER 550 KM DE VIAS CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL IMPLEMENTAR 2.250 SEÑALES VERTICALES				\$ 7,767,819.50		01/01/2017	31/12/2017	AVANCE DEL 100% EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA CEPIB INDEPENDENCIA SAN MARTIN DE PORRES Y CIUDAD BALLEIN
	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO. (MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD)		MANTENER Y OPERAR EL 100% DE INTERSECCIONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES				\$ 135,345,384.82		01/01/2017	31/12/2017	AVANCE DEL 73.00% EN LA RECONSTRUCCION DE LA BOGOTANILLO EN LA CARRERA 3, SAN JOSE Y VIA MONTAÑA
	CONSTRUIR 10 KM DE VIAS NUEVAS, PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO / PRIVADO		CONSTRUIR EL 100% DE 1 INTERCAMBIADOR A DESNIVEL EN INTERSECCIONES CRITICAS DEL SISTEMA VIAL DEL D.M.Q								AVANCE DEL 87% CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO SEGUN ORDENANZA ANTERIOR EN ETAPA 1
			30% DE AVANCE DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO QUITOCABLES HASTA DICIEMBRE 2017								AVANCE DEL 50.00% EN LA CONSTRUCCION DE ESTUDIOS DE ESPACIOS PUBLICOS (ESPACIOS DE MANTENIMIENTO)
			CONSTRUIR EL 100% DE OBRAS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE TROLEBUS								AVANCE DEL 50.00% EN LA CONSTRUCCION DE LA CALLE ANILALPA, SE ENCUENTRA AGUARDANDO REGISTROS CONTRATAS, SEGUN LA ETAPA PRE CONTRACTUAL, COD. 000404P-0008-2016
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACION DE PROYECTOS)		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, (ADMINISTRACION DE PROYECTOS)				COMPROMITER, EL 100% DE GASTO ADMINISTRATIVOS		\$ 8,923,126.34	01/01/2017	31/12/2017
COMPROMITER, EL 100% DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS		\$ 35,100,551.92		PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ETAPA DE ANCIANDOS REGULACIONES, PARA COMPROMITER, 50.00% DE LA BIELCCION PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE							
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCION				225,977,692.32							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							(30/05/2017)				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							MESES				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL I):							GERENCIA DE PLANIFICACION				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I):							ING. LORENA IZURIETA				

NO APLICA A EMPRESAS PÚBLICAS EN AUTONOMIA ADMINISTRATIVA / FINANCIERA, EN EL MARCO DE LA LOEP. (Presupuesto de Ejección)

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	lorena.izurieta@epmmop.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	2307-005 ext. 30149