

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				NO DISPONIBLE: porque el P.E.I se encuentra en proceso de actualización y posterior revisión para su aprobación de la máxima autoridad.						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				CERTIFICACIÓN DEL POA 2017 (ESTRUCTURADO SEGÚN LOS INSTRUMENTOS Y DIRECTRICES PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTARIA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN DEL DMQ, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017)						
Plan Anual de Inversiones (PAI)				ACTA DE DIRECTORIO NO. SO-2017-001, APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES Y EL PRESUPUESTO (14 DE FEBRERO DE 2017) DE CONFORMIDAD A LA ORDENANZA DEL MUNICIPIO Nº1248.						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
PROYECTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (IMAGEN URBANA)	NO DISPONIBLE: porque el P.E.I se encuentra en proceso de actualización y posterior revisión para su aprobación de la máxima autoridad.	REHABILITAR Y MANTENER 7.500 METROS CUADRADOS, DE PLAZAS, PLAZOLETAS O BULEVARES	\$ 7,346,367.11	01/01/2017	31/12/2017	AVANCE PRIMERA FASE 70 % EN LA REHABILITACIÓN DEL BULEVAR AMAZONAS (SUR OCCIDENTAL - PARQUE BIENESTARIO Y COMPLEMENTARIAS)			
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (ESPACIOS VERDES)		IMPLEMENTAR 6 CANCHAS DEPORTIVAS EN EL DMQ				AVANCE DEL 30.00 % DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR LA GUERRA DEL PARQUE LA GARIBAY			
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (INFRAESTRUCTURA VIAL)		REGENERAR 3.000 HECTÁREAS, DE ÁREAS VERDES EN EL DMQ, COMO ESPACIOS DE CONGREGACIÓN				AVANCE DEL 100 % EN LA CONSTRUCCIÓN ARTÍSTICA DE LA "PLAZA DE LA SABIDURIA ANCESTRAL" DE QUITO EL TON-SOL SECTOR			
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (MANTENIMIENTO Y REHABILITACION)		EJECUTAR EL 100% DE 1 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ				AVANCE DEL 52.00 % EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CESEPO SINTETICO LEGAS, SAN MARTIN DE PORBORA I.P. (LAVANTI) BALLEA			
	GESTIÓN DE TRÁFICO, (SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN)		MANTENER 550 KM DE VIAS CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL				AVANCE DEL 80.00 % EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CESEPO NATURAL PARA FERIA LEGAL, BARRIALES			
	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, (MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD)		IMPLEMENTAR 2.250 SEÑALES VERTICALES				AVANCE DEL 100 % EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTETICA LEGAS SAN JUANITO ANONAS (CERRAR MALLA GRADEROS)		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ÁREAS DEPORTIVAS DEL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO - 25.00 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE	
			MANTENER Y OPERAR EL 100% DE INTERSECCIONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES				AVANCE DEL 7 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LIGAS BARRIALES SOLANDA SECTOR 3 - SAN ROQUE Y LA MAGALENA		LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LIGAS BARRIALES LA UNIÓN, SANTA RITA Y CALIFORNIA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA PRE CONTRACTUAL DE "ANULACIÓN - REGISTRO DE CONTRATOS" DE LA OBRA, COTO EPMMP-005-2016	
			CONSTRUIR 10 KM DE VIAS NUEVAS, PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO / PRIVADO				AVANCE 87% CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, SEGURO MIRANDA AMAGUANA ETAPA 1		AVANCE DEL 25.00 % EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS	AVANCE DEL 25.00 % MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, ÁREAS DE MANTENIMIENTO
			CONSTRUIR EL 100% DE 1 INTERCAMBIADOR A DESNIVEL EN INTERSECCIONES CRÍTICAS DEL SISTEMA VIAL DEL DMQ				AVANCE 25.00 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ		LA INTERVENCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE ATAHUALPA, SE ENCUENTRA "INDICADO" REGISTRO DE CONTRATOS - SEGÚN LA ETAPA PRE CONTRACTUAL, COTO EPMMP-004-2016	PROCESOS DE MEDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ÚLTIMO DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 25.00 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE
			30% DE AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO QUITOCABLES HASTA DICIEMBRE 2017				AVANCE 25.00 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CNT Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ		EJECUCIÓN Y AVANCE DEL 25.00 %, SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRA VIAL, Y EN LA INFRAESTRUCTURA EN EL DMQ	AVANCE DEL 25.00 % EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA REHABILITACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL EN EL DMQ
CONSTRUIR EL 100% DE OBRAS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE TROLEBUS		AVANCE 25.00 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA CIUDAD EN EL DMQ	AVANCE 25.00 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CNT Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ	AVANCE 25.00 % EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA REHABILITACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL EN EL DMQ						
MANTENER 100% OPERATIVAS LOS 5 TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS QUE GESTIONA LA EPMMP	AVANCE 25.00 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA CIUDAD EN EL DMQ	AVANCE 25.00 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CNT Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ	AVANCE 25.00 % EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA REHABILITACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL EN EL DMQ							
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)		COMPROMETER, EL 100% DE GASTO ADMINISTRATIVOS	\$ 8,453,728.08	01/01/2017	31/12/2017	GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NO APLICA EL COSTO INDIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA			
			COMPROMETER, EL 100% DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$ 37,573,949.98			GASTO DE PERSONAL T.H. NO APLICA (COSTO DIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA)			
<b>TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>				<b>216,770,248.46</b>						
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							(31/03/2017)			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL K):							GERENCIA DE PLANEACIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL K):							ING. LORENA IZURIETA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							lorena.izurieta@epmmop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							2907-005 ext 30149			

NO APLICA A EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO REGULAR DE SU AUTONOMÍA - ADMINISTRATIVO / FINANCIERO, EN EL MARCO DE LA LEY (Presupuesto sin Ejec)