

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		NO DISPONIBLE: porque el (P.E.I), se encuentra actualmente en proceso de actualización y revisión, para aprobación de la máxima autoridad.						
Plan Operativo Anual - POA		ACTA DE DIRECTORIO N° SE-2018-002						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		ACTA DE DIRECTORIO N° SE-2018-002						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (IMAGEN URBANA)	NO DISPONIBLE: porque el P.E.I se encuentra en proceso de actualización y posterior revisión para su aprobación de la máxima autoridad.	REGENERAR 10.000 m2 DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS EN EL DMQ	4,245,224.15	01/01/2018	31/12/2018	EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN PAC PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CENTRO DE CONVENCIONES BICENTENARIO. PUBLICACIÓN SERVICIO "SIN PUBLICAR". PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN. AVANCE DE LOS ESTUDIOS: 99.00 % PROCESOS DE MEJORAMIENTOS URBANOS DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO: 25.00 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE. AVANCE DEL 77.00 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA LUGA BARRIALES SOLIMON SECTOR 3, SAN ROSA Y LA MAGDALENA. AVANCE DEL 15.00% EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA LUGA BARRIALES LA UNIÓN, SANTA RITA Y CHILLOALLO. SE ENCUENTRA EN SOLICITACIÓN CON LA COMUNIDAD -ACTUALMENTE SUSPENDIDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y URBANOS DEL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO: 25.00 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA. PROVISIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO: 25.00 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.	NO APLICA A EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO REGULAR DE SU AUTONOMÍA ADMINISTRATIVO / FINANCIERO, EN EL MARCO DE LA LOEP, (Presupuesto sin Fieff)
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (ESPACIOS VERDES)		REGENERAR 3.000 Has DE ÁREAS VERDES EN EL DMQ	20,359,968.65	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE DEL 25.00 % EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ. TOTAL COMPROMETIDO: 25.00 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA. AVANCE DEL 25.00 % MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ESPACIOS PÚBLICOS (BARRIDAS DE MANTENIMIENTO)	
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (INFRAESTRUCTURA VIAL)		INTERVENIR 2 Km DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ	413,656.99	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE DEL 100.00 % EN LA INTERVENCIÓN DE LA REHABILITACIÓN VIAL DE LA AV. TEBENTE HUGO ORTEGA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, CUENTA CON CERTIFICACIÓN PAC Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LOS TRABAJOS DE SERVICIO MANTENIMIENTO ANTIGUO PUENTE CHARLES DARWIN QUERABADA HIASQUINCO. PUBLICACIÓN SERVICIO "SIN PUBLICAR" SE ENCUENTRA EN PROCEDIMIENTO POR MENOR CUANTÍA	
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN)		500 KILOMETROS DE VIAS MEJORADAS EN EL DMQ	9,960,583.26	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE DEL 25.00 % EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA REHABILITACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL EN EL DMQ. PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO: 25.00 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE.	
	GESTIÓN DE TRÁFICO, (SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN)		100 KILOMETROS DE VIAS DEL DMQ CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL	4,377,472.45	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE 25.00 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ. AVANCE 25.00 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA (SEÑAL / VALLI DE LA PUERVA EN EL DMQ). AVANCE 25.00 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CNTV Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ.	
	MANTENER EL 100% DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES		MANTENER EL 100% DE LOS 5 TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS, OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO CONSTRUIR UNA ESTACION DE CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DEL TROLEBUS				AVANCE DEL 25.00 % EN LA PLANIFICACIÓN PREVISTA EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS. AVANCE DEL 90.91 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEL CORREDOR TROLEBUS MONTAÑA - LA MARIN - ESTACIONES TROLE - FASE II	
	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, (MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD)		AVANZAR EL 40% DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO QUITOCABLES	54,960,055.81	01/01/2018	31/12/2018	AL MOMENTO ESTÁ INTERVENCIÓN EMBALEMATICA REPORTA UN AVANCE DE 1.04 % DE LA CONSTRUCCIÓN Y UN AVANCE DEL 0.80% DE LA FICLIZACIÓN EN LA LÍNEA BOLDOS ODELA DEL PROYECTO QUITOCABLES (LÍNEA NORTE - ESTACIONAL). AVANCE DEL 50% EN EL ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA EL DETALLE DE ENERGÍAS DE LA LÍNEA SOLIMON ARSUELA DEL PROYECTO 3. DEL CAPÍTULO A (INFORME TOPOGRÁFICO) - CAPÍTULO B (INFORME GEOLÓGICO SEDIMENTAL). AVANCE TRAMO YAI 1- 99.94%, TRAMO YAI 2- 92.05% EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN SIMÓN BOLÍVAR Y DEL PUENTE VILLOTTA. AVANCE 97.90%. OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RUTA VIAL (FASE I Y II) TERMINACIÓN DE ESTUDIOS Y MEDIOS, EN ESPERA DE APROBACIÓN DE TRASPASO DE PRESUPUESTO DE "ORDEN" POR PARTE DE LA CORPORACIÓN ANÓNIMA DE FOMENTO -CAF- PARA LAS INTERVENCIÓNES DE OBRAS VIAL COMPLEMENTARIAS. FASE 2 - 12.00% AVANCE A LA DE LA FASE II AMPLIACIÓN DE LA VIAL INTEROPERANCIA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GUAYASAMÁN DEL ACCESO A LOS VALLES ORIENTALES. PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA MOVILIDAD EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS. TOTAL COMPROMETIDO: 25.00 % DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE. INTERVENCIÓNES DE VIALIDAD Y MOVILIDAD PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE. TOTAL COMPROMETIDO: 25.00 % DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA.	
	CONSTRUIR 12 Km DE VIAS NUEVAS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO Y/O PRIVADO		COMPROMETER, EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS				4,580,696.57	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)		COMPROMETER, EL 100% DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS	28,513,012.86	GASTO DE PERSONAL (E.I) NO APLICA COSTO DIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRAS			
	TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				127,410,670.74			
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							31/03/2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							MESES	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):							GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):							ING. LORENA IZURIETA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							lorena.izurieta@epmmop.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							2907-005 ext 30149	