

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP										
k) Planes y programas de la institución en ejecución										
Plan Estratégico Institucional				NO DISPONIBLE: porque el (P.E.I), se encuentra actualmente en proceso de actualización y revisión para aprobación de la máxima autoridad.						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				-APROBACIÓN DEL POA, ACTA DE DIRECTORIO N° SE-2019-004						
Plan Anual de Inversiones (PAI)				NO DISPONIBLE: porque el (PAI), en su estructura forma parte para la elaboración del Plan Operativo Anual, en el cual se detalla algunos datos adicionales que conforman a la vez el (PAI)						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
PROYECTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (IMAGEN URBANA)	NO DISPONIBLE: porque el P.E.I se encuentra en proceso de actualización y posterior revisión para su aprobación de la máxima autoridad de la Empresa.	REHABILITAR 10.000 METROS CUADRADOS DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DMQ	1.210.799,97	01/01/2020	31/12/2020	<p>LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CAROLO, AVANCE 15% DEL MANTENIMIENTO DEL ÁREA VERDE</p> <p>"NO APLICA": SON PROCESOS DE MEJORAMIENTOS URBANOS DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 16,66 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE"</p> <p>EL PROYECTO -CAMINO SUCRE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PARA LA PRE INVERSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN</p>	"NO APLICA". A EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO REGULAR DE SU AUTONOMÍA ADMINISTRATIVO / FINANCIERO EN EL MARCO DE LA LEOP. (Presupuesto Sin Ejec.)		
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (ESPACIOS VERDES)		MANTENER 1.800 HECTÁREAS DE PARQUES Y PARTERRES EN EL DMQ	28.418.184,78	01/01/2020	31/12/2020	<p>AVANCE DEL 16,66 % EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS</p> <p>PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO - 16,66 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA</p> <p>"NO APLICA": SON PROCESOS DE ESPACIOS VERDES DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 16,66 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE"</p> <p>AVANCE DEL 16,66 % MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS (BRIGADAS DE MANTENIMIENTO)</p>			
	RED QUITO CONECTADO (INFRAESTRUCTURA VIAL)		INTERVENIR 36 KILÓMETROS CALZADAS EN EL DMQ	9.164.533,91	01/01/2020	31/12/2020	<p>PAVIMENTACION, REPAVIMENTACIÓN VIAL ASFÁLTICA Y PAVIMENTO RIGIDO, EN EJECUCIÓN Av. Maldonado 67% - Av. Gonzalo Pérez Bustamante 27% - Av. Condor Ñan 5 % - Av. S10 Mindalae, S190 Varmita 1% - Av. Simón Bolívar 5%</p> <p>EL PROYECTO -CONSTRUCCIÓN DE TORRES PARA PREVENCIÓN DE DESASTRES EN LA CUERBADA CUADRIJUNIAVIA- SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA ETAPA ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATO AL PORTAL WEB - (SERCOP. MCO-EPMMOP-005-2019)</p> <p>EL PROYECTO -ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CUADRIJUNIAVIA CAMPUS QUITO - SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA ETAPA DE PUBLICACIÓN AL PORTAL WEB - (Resolución No.002-EPMMOP-2020)</p> <p>EJECUCIÓN Y AVANCE DEL 66 % SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRA VIAL Y DE SU INFRAESTRUCTURA EN EL DMQ</p>			
	RED QUITO CONECTADO (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN)		INTERVENIR 60 KILÓMETROS CALZADAS CON MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN VIAL	32.661.927,37	01/01/2020	31/12/2020	<p>AVANCE DEL 16,66 % EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA REHABILITACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL EN EL DMQ</p> <p>AVANCE DE OBRA DEL 60% EL PROYECTO -ESTABILIZACIÓN PARA EL TALUD DE LA CALLE JOSE DE LA CUADRA, SECTOR POMASQUI- SE ENCUENTRA ACTUALMENTE CONTRATADO EN EL PORTAL WEB - (No. 021-EPMMOP-2020)</p> <p>EL PROYECTO -CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO ENTRE LOS BARRIOS ALMA LOJANA Y TRIANGULO DE PIEDRA- SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA ETAPA ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATO AL PORTAL WEB - (SERCOP. COTO-EPMMOP-007-2019)</p> <p>"NO APLICA": SON PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 16,66 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE"</p>			
	MOVILIDAD SOSTENIBLE, (SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN)		INTERVENIR EN 100 KILÓMETROS DE VÍAS CON SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ	5.087.545,73	01/01/2020	31/12/2020	<p>AVANCE 16,66 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ</p> <p>AVANCE 16,66 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA (PREDAL / VIAL) DE LA CIUDAD EN EL DMQ</p> <p>AVANCE 16,66 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CNT Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ</p>			
			MANTENER LA OPERACIÓN DE 700 INTERSECCIONES CENTRALIZADAS							
			CONSTRUIR 15 KILÓMETROS DE CICLOVÍAS EN EL DMQ	2.000.000,00	01/01/2020	31/12/2020	<p>EL PROYECTO -ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS ZONA NORTE Y SUR- SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PARA LA PRE INVERSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN</p>			
			MANTENER OPERATIVO EL 100% DE LOS TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS							
			CONSTRUIR 1 TERMINAL DE TRANSFERENCIA EN EL DMQ							
			SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE, (MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD)		REPAVIMENTAR 70 KILÓMETROS CALZADAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y/O PRIVADO	59.225.793,07	01/01/2020		31/12/2020	<p>AVANCE DEL 16,66 % EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS</p> <p>EL PROYECTO -ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA CUMBAYA- SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PARA LA PRE INVERSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN</p> <p>OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RUTA VIVA (FASE I y II), EN PROCESO PRECONTRACTUAL - Construcción de Aceras y Ciclovías en la Ruta Viva, Fase I - Reforma Geométrica "Y" de Pueblo, rehabilitación varias calles - Conit, calles Juan de Larrea, Carlos Cuervo, Ig</p> <p>PAVIMENTO RIGIDO EN VÍAS -REHABILITACIÓN DE CARRILES EXCLUSIVOS DEL TROLEBUS TRAMO 1, CORREDOR CENTRAL NORTE Y AVENIDA EL "INCA", Carril Exclusivo Trolebús Tramo 1 - Sur AVANCE 98%, Calle Manuel Larrea AVANCE 97%, Avenida Pérez Guerrero AVANCE 97%, Avenida Inca y Santa Prisca se ejecuto al 100%</p> <p>"NO APLICA": SON PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA MOVILIDAD EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 16,66 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE"</p> <p>INTERVENCIONES DE VIALIDAD Y MOVILIDAD PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE, TOTAL COMPROMETIDO - 16,66 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA</p>
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)		EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	9.792.329,18	01/01/2020	31/12/2020	"NO APLICA": SON COSTOS INDIRECTOS, LOS CUALES SON CONSIDERADO EN LA OPERATIVIDAD DE LA OBRA REFERENTE AL GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO "			
			EJECUTAR AL 100% EL PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	9.687.755,87			"NO APLICA": SON COSTOS DIRECTOS, LOS CUALES SON CONSIDERADO EN LA OPERATIVIDAD DE LA OBRA REFERENTE AL GASTO DE PERSONAL T.H "			
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				157.248.869,88						
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						29/02/2020				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):						GERENCIA DE PLANIFICACIÓN (E)				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):						Ing. Lorena Izurieta Zaldumbide				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						lorena.izurieta@epmmop.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						2907-005 ext 30149				