

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 7999 PERIODO 2022



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
RUC:	1768154690001
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ANÍBAL MERLO PAREDES
GAD AL QUE PERTENECE :	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
FUNCIÓN:	GAD MUNICIPAL

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO:

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO

OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)

OE3. CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

ELIJA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO		ELIJA O DESCRIBA SUS FUNCIONES U OBJETIVOS		META POA		INDICADOR DE LA META
OE3. CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO.META	DESCRIPCION	NÚMERO DE HECTÁREAS DE PARQUES, PARTERRES DE ESPACIOS VERDES EN EL DMQ INTERVENIDAS
		C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA; G) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOS EQUIPAMIENTOS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS AL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO, DE ACUERDO CON LA LEY. PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ENTE RECTOR DE LA POLÍTICA PUBLICA, A TRAVÉS DE CONVENIO, LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES PODRÁN CONSTRUIR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOS EQUIPAMIENTOS DE SALUD Y EDUCACIÓN, EN SU JURISDICCIÓN TERRITORIAL.		1	INTERVENIR 3400 HECTÁREAS DE PARQUES, PARTERRES DE ESPACIOS VERDES EN EL DMQ	
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					

3400,00	3959,00	116,44 %	DURANTE EL AÑO 2022, LA EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS MEJORAN EL ORNATO DE LA CAPITAL Y DINAMIZAN EL SECTOR A TRAVÉS DE OBRAS TALES COMO PODA DE ÁRBOLES, PLANTACIÓN DE ÁRBOLES, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y OTROS; LOS CUALES SUPERARON LA PLANIFICACIÓN DEBIDO AL ÉNFASIS DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES Y LA ASIGNACIÓN ADICIONAL DE RECURSOS (INCREMENTO DE CUADRILLAS). EN TOTAL SE HA REALIZADO MANTENIMIENTO PARA 3.959 HECTÁREAS DE ESPACIOS VERDES ENTRE PARQUES METROPOLITANOS Y NO METROPOLITANOS (PARQUES, PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y PARTERRES), BAJO EL SIGUIENTE DETALLE: PARQUES METROPOLITANOS: LA EPMOP ADMINISTRA 15 PARQUES METROPOLITANOS DISTRIBUIDOS EN EL DMQ, LOS MISMOS QUE RECIBEN EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE 2.554 HAS Y EN PARQUES NO METROPOLITANOS UN TOTAL DE 1.705 HAS.; TANTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA COMO POR EL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED. USUARIOS DE PARQUES METROPOLITANOS: 5.449.264 MANTENIMIENTO DE PILETAS Y ESCULTURAS: LAS PILETAS FORMAN PARTE DEL ORNATO DE LA CIUDAD POR LO QUE RECIBEN UN MANTENIMIENTO CONSTANTE COMO VARIOS TRABAJOS DE PLOMERÍA, ARREGLO DE MOTORES, ELECTRICIDAD Y PINTURA, ADEMÁS LIMPIEZA DE LA CISTERNA Y BANDEJA DE LA PILETA, QUE DURANTE EL AÑO 2022 CORRESPONDÍO A 3.772 INTERVENCIONES EN TODO EL DMQ. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES: 1.957 INTERVENCIONES EN JUEGOS INFANTILES DURANTE EL AÑO 2022. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS – TALA DE ÁRBOLES: LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS GESTIONA ACCIONES RELACIONADAS CON RETIRO Y/O CORTE DE ÁRBOLES O RAMAS CAÍDAS. HABILITACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS, RETIRO DE ÁRBOLES EN PELIGRO DE COLAPSAR Y DESALOJO DE ESCOMBROS EN EL DMQ. SE HAN ATENDIDO 1.362 INTERVENCIONES EMERGENCIAS DE TALA DE ÁRBOLES Y ÁMBITOS DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL AÑO 2022.	ESTE PROYECTO CONTRIBUYE A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD, DOTÁNDOLES DE ESPACIOS VERDES DE CALIDAD, A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES, TRABAJOS DE CORTE Y PODA, ARBORIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE PARQUES.
---------	---------	----------	---	---

OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)	COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO.META	DESCRIPCION	
	C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA;		18	ATENDER A 11'014.322 DE USUARIOS QUE UTILIZAN EL PEAJE GUAYASAMIN CON SISTEMA "MUTI LANEFREE FLOW"	NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS QUE UTILIZAN EL PEAJES GUAYASAMIN

RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
------------	--	-----------------	------------------------------------	--

TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
----------------------	-------------------	--	--	--

11014352,00	13913462,00	126,32 %	EL PEAJE OSWALDO GUAYASAMIN, PERMITE LA CONECTIVIDAD DE DIFERENTES USUARIOS CON VEHÍCULOS PRIVADOS, PROVENIENTES DEL VALLE ORIENTAL (CUMBAYÁ, TUMBACO, PUEMBO, PIFO, YARUQUI, CHECA Y EL QUINCHE) CON LA CAPITAL Y VICEVERSA, QUE CORRESPONDE A LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (CONTEO DE TRÁNSITO DE IDA Y/O VUELTA) EN BENEFICIO DE TODOS LOS USUARIOS EN EL DMQ DURANTE EL 2022, SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PERMANENTE SUPERVISIÓN PARA GARANTIZAR LA PERMANENTE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO.	EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PROYECTO A TRAVÉS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y DE SEGUIMIENTO PERMITEN LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE LOS TERMINALES TERRESTRES INTERPROVINCIALES Y MICRO REGIONALES, QUIENES SE BENEFICIAN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS Y/O CARGA SEGURO E INTERCONECTADO CON LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO EN EL DMQ.
-------------	-------------	----------	--	--

OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)	COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO.META	DESCRIPCION	
	C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA;		12	CONSTRUIR 3 PUENTES PEATONALES	NÚMERO DE PUENTES CONSTRUIDOS

RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
------------	--	-----------------	------------------------------------	--

TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
----------------------	-------------------	--	--	--

3,00	1,00	33,33 %	DURANTE EL 2022, SE CONSTRUYÓ EL PUENTE ELEVADO SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. SIMÓN BOLÍVAR ABS 0 680 SECTOR URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO. EL PUENTE PEATONAL SOBRE LA AV. SIMÓN BOLÍVAR, SECTOR DEL INGRESO A NAYÓN SE ENTREGÓ EN ENERO 2023: EN EL MARCO DE LA PRIORIDAD ASIGNADA A LA MOVILIDAD PEATONAL, LA EPMMP OP CUENTA CON LOS SIGUIENTES PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EJECUCIÓN: • CONSTRUCCIÓN PASO PEATONAL ELEVADO EL CONDE CAMINOS DEL INCA IV • CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL ELEVADO SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA AV. SIMÓN BOLÍVAR, ABCISA 5+100, CIUDAD BICENTENARIO • CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA PANAMERICANA NORTE - ACCESO A LA BOTA • PUENTE PEATONAL SOBRE LA AV. MARISCAL SUCRE, A LA ALTURA DE LA CALLE FLAVIO ALFARO	A TRAVÉS DE ESTA META, SE REALIZARÁ LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD CON SOLUCIONES PEATONAS Y VIALES ENTRE SECTORES, LO QUE FAVORECE A LA INTERCONECTIVIDAD, ASÍ COMO INFRAESTRUCTURA VIAL DE CALIDAD QUE PERMITA LA CIRCULACIÓN DE USUARIOS PEATONALES Y DEL TRANSPORTE PÚBLICO, MEJORANDO ASÍ LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL DMQ.		
OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)			COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION	
			C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA;	19	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - EPMMP OP	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO A GASTOS ADMINISTRATIVOS
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
100,00	67,00	67,00 %	CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES, DURANTE EL 2022 SE REALIZÓ EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CORRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS USUARIOS INTERNOS.	INSTITUCIONALIDAD FORTALECIDA Y EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PMDOT, Y PLANES MAESTROS, PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS.		
OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)			COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION	
			C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA;	20	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO EPMMP OP	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO A GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
100,00	84,39	84,39 %	COMO RESULTADO DE LA GESTIÓN EMPRENDEDORA POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN SE REALIZÓ EL: • DESARROLLO DE COMPETENCIAS, ASÍ COMO LA FORMACIÓN CUYO PROGRAMA "EDUCACIÓN BÁSICA EXTRAORDINARIA" PERMITIÓ QUE PERSONAL DE CUADRILLAS PUEDA COMPLETAR SU PREPARACIÓN BÁSICA O BACHILLERATO. • DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO INSTITUCIONAL • EJECCIÓN DEL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO A 131 SERVIDORES • INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SIMULACROS DE • SALUD OCUPACIONAL Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE SALUD OCUPACIONAL.	INSTITUCIONALIDAD FORTALECIDA Y EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PMDOT, Y PLANES MAESTROS, PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS		
OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)			COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION	
			C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA;	10	EJECUTAR EL 23.5% DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO CORREDOR LABRADOR – CARAPUNGO	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO LABRADOR - CARAPUNGO EJECUTADO
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
23,50	0,00	0,00 %	LA EJECUCIÓN DE LA OBRA TIENE UN HORIZONTE HASTA EL 2024, Y SE ENCUENTRA SUJETA A LA DISPONIBILIDAD DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD; EN LOS QUE HA DE COMPLEMENTARSE CON LA INCORPORACIÓN DE CICLO VÍAS QUE, EN CORRESPONDENCIA CON LA ORDENANZA RESPECTIVA, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ARBOLADO EXISTENTE EN LOS PARTERRES, CON ELLO SE PROCEDERÁ CON LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE EPMMP OP	ESTA META SE ENCUENTRA EN CURSO ACORDE A LA PROGRAMACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. Y LA OBRA A SER EJECUTADA CONTRIBUIRÁ A LA CONECTIVIDAD ENTRE SECTORES, AL DOTAR DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE CALIDAD QUE PERMITA LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO, MEJORANDO ASÍ LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL DMQ.		

OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO.META	DESCRIPCION	
		C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA;		21	IMPLEMENTAR 10 KILOMETROS DE CICLOVÍAS EN EL DMQ	NÚMERO DE KILOMETROS DE CICLOVÍAS EN EL DMQ, IMPLEMENTADAS
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
10,00	5,00	50,00 %	DE ACUERDO A LOS DISEÑOS APROBADOS POR LA SECRETARIA DE LA MOVILIDAD, REMITIDOS A LA EPMMP, LA GERENCIA DE OPERACIONES DE LA MOVILIDAD, REPORTÓ LA EJECUCIÓN DE 2.4 KILOMETROS DE CICLOVÍAS EN LAS CALLES PUSIR, URDANETA Y AV. 5 DE JUNIO, Y EN DICIEMBRE SE REPORTÓ LA INTERVENCIÓN DE 2.6 KILOMETROS DE CICLOVÍAS EN LAS CALLES TEODORO GÓMEZ DE LATORRE, TOMAS GUERRA, PUNGALA Y MALDONADO. TOTAL: 5 KM, VALOR QUE SERÁ ACTUALIZADO EN EL SISTEMA MI CIUDAD A CARGO DE LA TÉCNICA DESIGNADA.		ESTE PROYECTO PROPENDE PROMOVER Y APLICAR DISEÑOS URBANOS QUE FAVOREZCAN LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DOTANDO DE UNA INFRAESTRUCTURA EFICIENTE Y SEGURA	
OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO.META	DESCRIPCION	
		C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA;		13	IMPLEMENTAR 12 NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN EL DMQ	NÚMERO DE INTERSECCONES SEMAFORIZADAS NUEVAS EN EL DMQ, IMPLEMENTADAS
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
12,00	20,00	166,67 %	MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS Y EL MANTENIMIENTO DE LAS EXISTENTES, ASEGURAMOS LA MOVILIDAD PARA TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, ORGANIZANDO EL TRÁNSITO VEHICULAR, PRIORIZANDO EL TRÁNSITO PEATONAL Y EL DE SERVICIO PÚBLICO SOBRE EL PARTICULAR.		EL CUMPLIMIENTO DE LA META FAVORECE A LA GESTIÓN ORDENADA DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS ADAPTATIVO, QUE PERMITE REGULAR LOS TIEMPOS DE ESTOS DISPOSITIVOS PARA QUE SE MODIFIQUEN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TRÁFICO, MEJORANDO LOS TIEMPOS DE VIAJE, EN CONCORDANCIA A LOS PLANES DE MITIGACIÓN DE TRÁFICO DEFINIDOS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	
OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO.META	DESCRIPCION	
		C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA;		15	IMPLEMENTAR 150.000 M2 EN LAS INTERVENCIONES DE VÍAS CON SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL DMQ	NÚMERO DE INTERVENCIONES EN VÍAS CON SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL DMQ, IMPLEMENTADAS
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
150000,00	267941,50	178,63 %	DURANTE EL AÑO 2022 SE REALIZÓ LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE CRUCES PEATONALES, LÍNEAS DE DIVISIÓN DE CARRIL, LÍNEAS DE APROXIMACIÓN AL PARE, FLECHAS DE DIRECCIONAMIENTO, LÍNEAS DE PARE, LÍNEAS DE CEDA EL PASO EN VARIAS VÍAS DEL DMQ. ESTA GESTIÓN FORMÓ PARTE DEL PLAN REGRESO SEGURO A CLASES 2022, EN EL QUE EPMMP IMPLEMENTÓ O RENOVÓ SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON CRUCES PEATONALES, CEDA EL PASO, LÍNEAS PARE Y MANTENIMIENTO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A MÁS DE 50 UNIDADES EDUCATIVAS EN EL DMQ; ASÍ TAMBIÉN EN LAS NUEVAS OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.		EL CUMPLIMIENTO DE LA META FAVORECE A LA GESTIÓN ORDENADA DE LAS ZONAS QUE REQUIEREN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD TANTO PEATONAL, DE LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO COMO EL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO, EN CONCORDANCIA A LOS PLANES DE MITIGACIÓN DE TRÁFICO DEFINIDOS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	
OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS		NO.META	DESCRIPCION	
		C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA;		17	IMPLEMENTAR 25 KM DE VÍA PARA EL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO	NÚMERO DE KILOMETROS INTERVENIDOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO/PRIVADO
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					

25,00	25,80	103,20 %	DURANTE EL AÑO 2022, SE REALIZÓ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN RAMPAS DE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMERCIALES, MANTENIMIENTO DE PAREDES, TECHOS, CERRAMIENTOS, ETC. EN VARIOS TERMINALES. LA MODERNIZACIÓN DE LA OBRA EN EL TERMINAL QUITUMBRE CORRESPONDIENTE AL "CAMBIO DE PLANCHAS DE POLICARBONATO EN EDIFICIO OPERATIVO, CUBIERTAS DE ANDENES, PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA, IMPERMEABILIZACIÓN Y TRABAJOS MENORES FUE ENTREGADA EN EL MES DE ENERO 2023 BENEFICIANDO A 10 MIL USUARIOS DIARIOS DEL SERVICIO. LAS RESTANTES OBRAS DE MODERNIZACIÓN SE ENCUENTRAN EN FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.	ESTE PROYECTO PERMITE QUE SE REALICEN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LAS CALLES DEL DMQ, LOGRANDO MANTENER OPERATIVA LA RED VIAL DE LA CIUDAD, FACILITANDO LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO EN EL DMQ		
OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)			COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION	
			C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA;	16	IMPLEMENTAR 4 OBRAS DE MODERNIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA O SERVICIO EN 4 TERMINALES TERRESTRES	NÚMERO DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA O SERVICIO EN 4 TERMINALES TERRESTRES
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
4,00	0,00	0,00 %	DURANTE EL AÑO 2022, SE REALIZÓ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN RAMPAS DE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMERCIALES, MANTENIMIENTO DE PAREDES, TECHOS, CERRAMIENTOS, ETC. EN VARIOS TERMINALES. LA MODERNIZACIÓN DE LA OBRA EN EL TERMINAL QUITUMBRE CORRESPONDIENTE AL "CAMBIO DE PLANCHAS DE POLICARBONATO EN EDIFICIO OPERATIVO, CUBIERTAS DE ANDENES, PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA, IMPERMEABILIZACIÓN Y TRABAJOS MENORES FUE ENTREGADA EN EL MES DE ENERO 2023 BENEFICIANDO A 10 MIL USUARIOS DIARIOS DEL SERVICIO. LAS RESTANTES OBRAS DE MODERNIZACIÓN SE ENCUENTRAN EN FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.	EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PROYECTO A TRAVÉS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y DE SEGUIMIENTO PERMITEN LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE LOS TERMINALES TERRESTRES INTERPROVINCIALES Y MICROREGIONALES, QUIENES SE BENEFICIAN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS Y/O CARGA SEGURO E INTERCONECTADO CON LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO EN EL DMQ.		
OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)			COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION	
			C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA;	11	INTERVENIR 10 RADIOS DE INFLUENCIA INMEDIATA EN LAS ZONAS METRO DE QUITO	NÚMERO DE RADIOS DE INFLUENCIA INMEDIATA EN LAS ZONAS METRO DE QUITO INTERVENIDAS
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
10,00	0,00	0,00 %	SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN: • IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE OBRAS EN SUPERFICIES DE LOS RADIOS DE INFLUENCIA INMEDIATA EN LAS ZONAS METRO DE QUITO "ESTACIÓN ALAMEDA" (DESDE CALLE N14 LUIS SODIRO HASTA AV. 10 DE AGOSTO) (POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 69.466 HABITANTES) • IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE OBRAS EN SUPERFICIES DE LOS RADIOS DE INFLUENCIA INMEDIATA EN LAS ZONAS METRO DE QUITO "ESTACIÓN INAQUITO (DESDE AV. AMAZONAS HASTA CALLE ANTONIO DE MARCHENA) (POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 44.421 HABITANTES) • IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE OBRAS EN SUPERFICIES DE LOS RADIOS DE INFLUENCIA INMEDIATA EN LAS ZONAS METRO DE QUITO "ESTACIÓN LA CAROLINA" (POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 44.421 HABITANTES) • IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE OBRAS EN SUPERFICIES DE LOS RADIOS DE INFLUENCIA INMEDIATA EN LAS ZONAS METRO DE QUITO "ESTACIÓN EL EJIDO" (DESDE AV. 10 DE AGOSTO HASTA AV. GRAN COLOMBIA)	EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PROYECTO A TRAVÉS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN VIAL, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES Y AVENIDAS, LOGRAN MANTENER OPERATIVA LA RED VIAL DE LA CIUDAD, FACILITANDO LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO EN EL DMQ.		
OE3. CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD			COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION	

OE3. CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD		C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA; G) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOS EQUIPAMIENTOS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS AL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO, DE ACUERDO CON LA LEY, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ENTE RECTOR DE LA POLÍTICA PÚBLICA, A TRAVÉS DE CONVENIO, LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES PODRÁN CONSTRUIR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOS EQUIPAMIENTOS DE SALUD Y EDUCACIÓN, EN SU JURISDICCIÓN TERRITORIAL.		5	INTERVENIR 116 PARQUES CON CONSTRUCCIÓN NUEVA DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA ILUMINACIÓN	NÚMERO DE PARQUES CONSTSRUIDOS CON NUEVOS SISTEMAS ELÉCTRICOS PARA LA ILUMINACIÓN	
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?		
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS						
116,00	108,00	93,10 %	DURANTE EL AÑO 2022, SE GESTIONÓ UN TOTAL DE 108 PARQUES EN TRABAJOS PARA INSTALACIÓN DE DIFERENTES PUNTOS DE CANCHAS, CAMINERÍAS, ESPACIOS VERDES; TAMBIÉN SE EJECUTAN TAREAS DE OBRA CIVIL: EXCAVACIONES, COLOCACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS, LÁMPARAS CON ENERGÍAS LED Y NUEVOS POSTES ORNAMENTALES, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD EN LA MOVILIDAD A MILES DE USUARIOS Y MEJORAR EL ORNATO DE LA CIUDAD, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO Y LA CONTAMINACIÓN, BENEFICIANDO A TODO EL DMQ. CON LA INSTALACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE BENEFICIAN PARQUES DE LAS SIGUIENTES PARROQUIAS: BELISARIO QUEVEDO, CHIMBACALLE, LA MAGDALENA, LA FERROVIARIA, ITCHIMBÍA, JIPIJAPA, MARISCAL SUCRE, QUITUMBE, SAN BARTOLO Y SOLANDA		LA GESTIÓN DEL PROYECTO CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL PMDOT, AL DOTAR A LA CIUDADANÍA DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ESPACIOS DEPORTIVOS EQUIPADOS Y EN BUENAS CONDICIONES, QUE MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL DMQ		
OE3. CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS			NO.META	DESCRIPCION	
		C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA; G) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOS EQUIPAMIENTOS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS AL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO, DE ACUERDO CON LA LEY, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ENTE RECTOR DE LA POLÍTICA PÚBLICA, A TRAVÉS DE CONVENIO, LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES PODRAN CONSTRUIR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOS EQUIPAMIENTOS DE SALUD Y EDUCACIÓN, EN SU JURISDICCIÓN TERRITORIAL.			3	INTERVENIR 15 PARQUES CON MATERIAL INFORMATIVO (SEÑALÉTICA)	NÚMERO DE PARQUES CON MATERIAL INFORMÁTICO (SEÑALÉTICA) INTERVENIDO
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?		
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS						
15,00	15,00	100,00 %	EL PROPÓSITO ES QUE ESTOS ELEMENTOS ENTRE INFORMATIVOS Y NORMATIVOS RESULTAN FUNDAMENTALES PARA LOGRAR EL OBJETIVO PROPUESTO QUE ES ALERTAR Y GUIAR LA VISITA Y ESTADÍA DE LOS USUARIOS, MISMOS QUE CORRESPONDEN A: DESCRIPCIÓN # UNIDADES DE SEÑALÉTICA PARQUE BICENTENARIO 211 PARQUE LA CAROLINA 292 PARQUE GUANGUILTAGUA 295 PARQUE ITCHIMBÍA 165 PARQUE FULLDEPORTE 133 PARQUE EJIDO: 107 PARQUE ALAMEDA 100 PARQUE METROPOLITANO LAS CUADRAS: 67 PARQUE METROPOLITANO CUSCUNGO 41 PARQUE METROPOLITANO LA ARMENIA 63 PARQUE METROPOLITANO CHILIBULO 62 PARQUE METROPOLITANO METRO SUR 89 PARQUE METROPOLITANO EQUINOCCIAL 84 PARQUE METROPOLITANO DE LA MUJER 30 PARQUE METROPOLITANO CHAQUIÑÁN 161 TOTAL 1.900		ESTE PROYECTO CONTRIBUYE A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD, DOTÁNDOLES DE ESPACIOS VERDES DE CALIDAD, A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES, TRABAJOS DE CORTE Y PODA, ARBORIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE PARQUES.		
OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS			NO.META	DESCRIPCION	
		C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA;			7	INTERVENIR 4600 CALLES CON OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL EN EL DMQ	NÚMERO DE CALLES CON OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL EN EL DMQ INTERVENIDAS
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?		
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS						

4600,00	8054,00	175,09 %	EL PLAN INTENSIVO DE REHABILITACIÓN VIAL HA DESPLEGADO SU ATENCIÓN EN 8,054 CALLES CON TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALZADA, REPARACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN ZANJAS, ADOQUINADO, CON TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA COMO A TRAVÉS DE CONTRATACIÓN. EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN INCLUYE VARIAS OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO: OBRA CIVIL, MURETES Y CERRAMIENTOS, MANTENIMIENTO DE PUENTES (PASOS ELEVADOS) PEATONALES, ENTRE OTRAS, LO QUE CONTRIBUYE A LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD PEATONAL, ASÍ COMO MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA TODOS LOS CIUDADANOS DEL DMQ. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN DIRECTA SE BENEFICIÓ A 1'425 529 HABITANTES DEL DMQ.) EL VALOR PROGRAMADO DE META FUE SUPERADO DEBIDO AL ÉNFASIS DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES, AL ESFUERZO ADICIONAL AGREGADO EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y LA ASIGNACIÓN ADICIONAL DE RECURSOS (CUADRILLAS DEPERSONAL)	EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PROYECTO A TRAVÉS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN VIAL, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES Y AVENIDAS, LOGRAN MANTENER OPERATIVA LA RED VIAL DE LA CIUDAD, FACILITANDO LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO EN EL DMQ.
---------	---------	----------	--	---

OE3. CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION	
		C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA; G) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOS EQUIPAMIENTOS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS AL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO, DE ACUERDO CON LA LEY. PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ENTE RECTOR DE LA POLÍTICA PÚBLICA, A TRAVÉS DE CONVENIO, LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES PODRÁN CONSTRUIR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOS EQUIPAMIENTOS DE SALUD Y EDUCACIÓN, EN SU JURISDICCIÓN TERRITORIAL.	2	INTERVENIR 86 PARQUES CON REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	NÚMERO DE PARQUES CON REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO INTERVENIDO

RESULTADOS	% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
------------	-----------------	------------------------------------	--

TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
----------------------	-------------------	--	--

86,00	56,00	65,12 %	CON EL PROYECTO DE MOBILIARIO URBANO SE RECUPERÓ EL MOBILIARIO DETERIORADO POR FACTORES COMO EL VANDALISMO, EL TIEMPO, INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS BENEFICIÁNDOSE CON ESTE PLAN 86 PARQUES ENTRE BARRIALES Y ZONALES QUE CUENTAN CON NUEVAS BANCAS DE HORMIGÓN, EN LAS PARROQUIAS DE SOLANDA, FERROVIARIA, CHILIBULO, LA MAGDALENA, CHILLOGALLO, CHIMBACALLE, QUITUMBE, SAN BARTOLO, JIPIJAPA E ITCHIMBIA DENTRO DE ESTE PROYECTO SE CONTEMPLÓ LA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO EN LAS ZONAS CANINAS EN LOS PARQUES METROPOLITANOS: CAROLINA, BICENTENARIO, EQUINOCCIAL, DE LA MUJER Y EL NIÑO, ITCHIMBIA, GUANGUILTAGUA, CAROLLO, METRO SUR, LA ARMENIA, CUSCUNGO Y CHAQUINÁN	EL CUMPLIMIENTO DE LA META CONTRIBUYE A REHABILITAR, MANTENER Y CONSTRUIR PARQUES, ESPACIOS VERDES Y PARTERRES PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES RECREACIONALES Y DEPORTIVAS DE LAS FAMILIAS Y DE ESTA FORMA CONTRIBUIR CON LA SEGURIDAD DE VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD
-------	-------	---------	---	--

OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION	
		C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA;	6	MANTENER O REHABILITAR 800 KM DE VÍAS	NÚMERO DE KILÓMETROS DE CALZADAS INTERVENIDAS CON MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN VIAL

RESULTADOS	% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
------------	-----------------	------------------------------------	--

TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
----------------------	-------------------	--	--

800,00	2662,00	332,75 %	A DICIEMBRE DE 2022 SE HA EJECUTADO 2.662,11 KM SUPERANDO LOS 800 KM PLANIFICADOS. LOS TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDEN A: REPARACIÓN DE CALZADA (20.559,38 M3), A REPARACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN ZANJAS (2.282), ADOQUINADO (25.097,53 M2), PARA LO CUAL SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TALES COMO: CEMENTO GRIS, MEZCLA ASFÁLTICA, HERRAMIENTA MENOR, MALLA ELECTRO SOLDADA, ASFALTO, ETC. CON LOS CUALES SE GENERO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL, BACHEO. ASÍ TAMBIÉN A TRAVÉS DEL PLAN INTENSIVO DE REHABILITACIÓN VIAL SE REALIZO LA INTERVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE FAVORECE A LA DINAMIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Y DISMINUCIÓN DE TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO A TRAVÉS DE VARIOS PAQUETES VIALES TALES COMO: • PROGRAMA IV REHABILITACIÓN VIAL ASFÁLTICA PARROQUIAS RURALES PAQUETE 3 (POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 139.482 HABITANTES) • PROGRAMA IV REHABILITACIÓN VIAL ASFÁLTICA PARROQUIAS RURALES PAQUETE 1 (POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 294.988 HABITANTES) • CONVENIO DE PARROQUIAS RURALES (POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE: HABITANTES 33 GADS) • PROGRAMA 3 REHABILITACIÓN VIAL ASFÁLTICA ZONAL LA DELICIA PAQUETE 1 (POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 201.577 HABITANTES) • PROGRAMA III REHABILITACIÓN VIAL ASFÁLTICA ZONAL QUITUMBE, ELOY ALFARO Y MANUELA SAEZ (POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE: 482.967 HABITANTES) • PROGRAMA III REPAVIMENTACIÓN VIAL ASFÁLTICA ZONAL NORTE – EUGENIO ESPEJO PAQUETE 3 • PROGRAMA III REHABILITACIÓN VIAL ASFÁLTICA ZONAL LA DELICIA PAQUETE 2	EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PROYECTO A TRAVÉS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN VIAL, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES Y AVENIDAS, LOGRAN MANTENER OPERATIVA LA RED VIAL DE LA CIUDAD, FACILITANDO LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVDO EN EL DMQ.		
OE3. CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD			COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION	
			C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA; G) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOS EQUIPAMIENTOS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS AL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO, DE ACUERDO CON LA LEY. PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ENTE RECTOR DE LA POLÍTICA PUBLICA, A TRAVÉS DE CONVENIO, LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES PODRÁN CONSTRUIR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOS EQUIPAMIENTOS DE SALUD Y EDUCACIÓN, EN SU JURISDICCIÓN TERRITORIAL.	4	MANTENER Y REHABILITAR 300.000 M2 EN PARQUES, PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y AREAS DEPORTIVAS Y SIMILARES	METROS CUADRADOS DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y AREAS DEPORTIVAS Y SIMILARES MANTENIDOS Y REHABILITADOS
RESULTADOS			% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					

300000,00	681314,28	227,10 %	SE ATENDIERON 681.314,28 M2 QUE CONTEMPLA TRABAJOS DE: RENOVACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USO MULTIPLE, SENDEROS DE CAMINATA Y TROTE, JUEGOS INFANTILES Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES, CREACIÓN DE NUEVAS JARDINERAS, MEJORAMIENTO EN LA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL, AMPLIACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS MÁS INCLUSIVOS, RAMPAS PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, CONSTRUCCIÓN O CAMBIO DE ADOQUINES EN CAMINERÍAS INTERNAS, REMODELACIÓN EN PARQUES, PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS.EL VALOR PROGRAMADO FUE SUPERADO DEBIDO AL ÉNFASIS DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES Y LA ASIGNACIÓN ADICIONAL DE RECURSOS (INCREMENTO EN PERSONAL DE CUADRILLAS). SE INTERVINIERON PARQUES TALES COMO: BARRIO NUEVO, PÉREZ PALLARES, PADRE CAROLLO, SAN BARTOLO - ESPÍRITU SANTO, DE LA VICENTINA, GUABOS CENTRO, INGLÉS, DE LA JUVENTUD, NUEVA AURORA, LOS ARUPOS, TRIBUNA DEL SUR, MACHALA, EL CALZADO - LA RAYA, SOLIDARIDAD, LINEAL MACHÁNGARA - LA RAYA - 5 DE JUNIO, EL PALMAR DE SOLANDA, ACOSTA SOBERÓN 1, VISTA HERMOSA, GRANDA CENTENO, COCHAS AZULES, STO. DOMINGO DE CONOCOTO, DIEGO DE TOPIA, LA CAROLINA, LA ECUATORIANA Y OTROS; INTERCAMBIADORES: AV. 6 DE DICIEMBRE Y GALO PLAZA LASSO, CUMBAYÁ, LABRADOR, LAS BAÑISTAS, CARCELÉN Y OTROS, REDONDELES DE: MIRAFLORES, AV. INTEROCEÁNICA TRAMO PIFO-PUEMBO, EL TRÉBOL, AMARU NAN, MORÁN VALVERDE, EL CICLISTA Y OTROS, QUE BENEFICIARON A TODOS LOS USUARIOS Y VISITANTES DE PARQUES, PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS SIMILARES EN TODO EL DMQ	EL PROYECTO "IMAGEN URBANA" APUNTA A MEJORAR LA IMAGEN QUE PROYECTA LA CIUDAD AL MANTENER, REHABILITAR O IMPLEMENTAR EL MOBILIARIO URBANO DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DMQ, A FAVOR DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL.		
OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)			COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION	
			C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA;	8	ORGANIZAR 36 MINGAS Y MEGA MINGAS REALIZADAS Y ORGANIZADAS EN EL DMQ	NÚMERO DE MINGAS Y MEGA MINGAS REALIZADAS Y ORGANIZADAS EN EL DMQ
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
36,00	44,00	122,22 %	DURANTE EL 2022, SE LLEVÓ A CABO 44 EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPARON TANTO PERSONAL OPERATIVO COMO ADMINISTRATIVO DE MANERA CONJUNTA CON LA CIUDADANÍA. PARA ESTO, LA EPMMP UTILIZÓ VOLQUETAS, MINICARGADORAS, MOTONIVELADORA, RODILLOS, MOTOGUADAÑAS, SOPLADORAS Y HERRAMIENTAS MENORES, LO QUE PERMITIÓ LA REALIZACIÓN DE RESANTEO, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE VÍAS, COMPACTACIÓN DE SUELO, CONTROL DE POLVO E HIDRATACIÓN EN VARIOS BARRIOS DEL DMQ. SE REALIZÓ TAMBIÉN PODA DE ÁREAS VERDES, ARREGLO DE JUEGOS INFANTILES, ETC. EL VALOR PROGRAMADO DE LA META FUE SUPERADO DEBIDO AL ÉNFASIS DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES Y LA ASIGNACIÓN ADICIONAL DE RECURSOS (ASIGNACIÓN DE PERSONAL).	EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PROYECTO A TRAVÉS DE OBRAS DE ADECENTAMIENTO EN BARRIOS A TRAVÉS DE MINGAS Y MEGA MINGAS PERMITE LA DISPONIBILIDAD DE RUTAS DE ACCESO, PARQUES Y PLAZAS SEGÚN SE PLANIFICÓ SU INTERVENCIÓN EN VARIOS BARRIOS DEL DMQ		
OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)			COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION	
			C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA;	14	RECUPERAR 36 INTERSECCIONES A MODO ADAPTATIVO DE SISTEMA CENTRALIZADO	NÚMERO DE INTERSECCONES A MODO ADAPTATIVO DE SISTEMA CENTRALIZADO RECUPERADAS.
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					

36,00	42,00	116,67 %	SE RECUPERARON 42 INTERSECCIONES, QUE PERMITEN LA INTERACCIÓN Y MONITOREO DESDE EL CENTRO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD, CON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE DERRIBOS, IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS EN CRUCES EXISTENTES. EN SECTORES COMO: TENIENTE HUGO ORTIZ Y RODRIGO SALAZAR, GRANADOS - AZUCENAS Y VÍA NAYÓN, 6 DE DICIEMBRE Y CALLE SAMUEL FRITZ, CARLOS V Y MACHALA, EDMUNDO CARVAJAL Y OE6 ELOY ALFARO Y GASPAR DE VILLARROEL, 6 DE DICIEMBRE Y REPÚBLICA Y OTROS	ESTE PROYECTO PERMITE GESTIONAR EL SISTEMA DE SEMÁFOROS ADAPTATIVO, QUE PERMITE REGULAR LOS TIEMPOS DE ESTOS DISPOSITIVOS PARA QUE SE MODIFIQUEN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TRÁFICO, MEJORANDO LOS TIEMPOS DE VIAJE, EN CONCORDANCIA A LOS PLANES DE MITIGACIÓN DE TRÁFICO DEFINIDOS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)		COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	NO.META	DESCRIPCION	
		C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y MANTENER LA VIALIDAD URBANA;	9	REPAVIMENTAR O PAVIMENTAR AL MENOS 45 KM DE VÍAS	NÚMERO DE KILOMETROS DE VÍAS REPAVIMENTADAS O PAVIMENTADAS
RESULTADOS		% DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
45,00	77,00	171,11 %	DURANTE EL 2022, SE EJECUTARON OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, REPAVIMENTACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS CIVILES DE EMBELLECIMIENTO DE INTERCAMBIADORES, PUENTES POR MEDIO DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA. ENTRE LAS PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCIÓN SE DETALLA: • PROGRAMA III REHABILITACIÓN VIAL ASFÁLTICA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO PAQUETE 1 (POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE 205.308 HABITANTES) • PROGRAMA IV REHABILITACIÓN VIAL ASFÁLTICA PARROQUIAS RURALES PAQUETE 4 POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE 224.685 HABITANTES • PROGRAMA REHABILITACIÓN VIAL PAQUETE 1 - INFLUENCIA PEAJE GUAYASAMÍN POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE 109.742 HABITANTES • PROGRAMA REHABILITACIÓN VIAL PAQUETE 2 - INFLUENCIA PEAJE GUAYASAMÍN POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE 84.421 HABITANTES • PROGRAMA II REHABILITACIÓN VIAL ASFÁLTICA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO - PAQUETE 4 POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE 221.540 HABITANTES • PROGRAMA III REHABILITACIÓN VIAL ASFÁLTICA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO - PAQUETE 5 POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE 96.229 HABITANTES • REHABILITACIÓN VIAL ZONAS METRO ESTACIÓN JIPIJAPA POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE 65.321 HABITANTES • "INTERVENCIÓN EN LA AV. DE LOS CONQUISTADORES, DESDE EL PARQUE NAVARRO HASTA LA AV. SIMÓN BOLÍVAR, PACIFICACIÓN DE ZONAS 1,2 Y 3" (POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE 34.499 HABITANTES) • "REHABILITACIÓN VIAL DE LA CALLE LA LIBERTAD DESDE CALLE CUMANDA HASTA CALLE AGUARICO" POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE 26.620 HABITANTES • "REHABILITACIÓN VIAL AV. LOS LIBERTADORES TRAMO DESDE LA AV. MARISCAL SUCRE HASTA EL TEMPLO DE LA LIBERTAD" POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE 76.917 HABITANTES • "REHABILITACIÓN VIAL DE LA CALLE SIG LAS MORAS, TRAMO COMPRENDIDO DESDE CALLE CUENCA HASTA FIN DE TRAMO" POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE 20.621 HABITANTES • "REHABILITACION VIAL DE LA CALLE RIO AGUARICO DESDE LA CALLE SS HASTA LA CALLE LA LIBERTAD" OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: • ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIDAD DE TALUDES QUEBRADA PASOCUCHO – PARQUE CAROLLO, ESTRUCTURA DE SOPORTE MESA VIAL CALLE E3F ZONA 7 VALLES DEL SUR, OBRAS DE MITIGACIÓN MURO PFIZER, OBRAS DE MITIGACIÓN QUEBRADA CAUPICHÓ	EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PROYECTO A TRAVÉS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN VIAL, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES Y AVENIDAS, LOGRAN MANTENER OPERATIVA LA RED VIAL DE LA CIUDAD, FACILITANDO LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO EN EL DMQ	
Total		110,91 %			

PLAN DE DESARROLLO: REPORTE EL AVANCE RESPECTO A TODOS LOS OBJETIVOS INGRESADOS:

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LA GESTIÓN DEL OBJETIVO	QUÉ NO SE AVANZÓ Y ¿POR QUÉ?
OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)	50,00 %	NO SE LLEGÓ A EJECUTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 10 KM DE CICLOVÍAS EN EL DMQ. SE EJECUTÓ 5 KM DE CICLOVÍAS MISMAS QUE FUERON ENTREGADAS A INICIOS DEL 2023. NO FUE POSIBLE EJECUTAR EL 100% DEBIDO AL NO CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD NO SE EJECUTARON 5KM DE CICLOVÍAS.
OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)	33,33 %	NO SE CONCLUYÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES, SIN EMBARGO UNO DE ELLOS FUE ENTREGADO EN ENERO 2023 MIENTRAS QUE EL RESTANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. DURANTE EL 2022 SE CONTRATÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATONALES ADICIONALES, SIENDO UNO DE ELLOS FINALIZADO Y ENTREGADO EN ENERO 2023 Y EL SEGUNDO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. 1) LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA PROLONGACIÓN DE LA AV. SIMÓN BOLÍVAR SECTOR INGRESO NAYÓN FUE ENTREGADO EN ENERO 2023, 2) MIENTRAS QUE EL PUENTE ELEVADO UBICADO EN LA PROLONGACIÓN AV. SIMÓN BOLÍVAR ABS 5 100 CIUDAD BICENTENARIO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, EL MOTIVO ES AMPLIACIÓN DEL PLAZO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA.
OE4: BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS (PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PMDOT)	0,00 %	NO SE LLEGÓ A EJECUTAR LA MODERNIZACIÓN DE 4 OBRAS EN LOS TERMINALES TERRESTRES. LA OBRA DE MODERNIZACIÓN EN EL TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE FUE ENTREGADA A INICIOS DEL 2023. 3 PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN EN TERMINALES TERRESTRES NO SE EJECUTARON DEBIDO A QUE SE REPLANTEO EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA OBRA, Y SE PLANTEA EJECUTARLO EN EL 2023

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

DESCRIBA LOS OBJETIVOS/ OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
PLAN DE TRABAJO ALCALDE SANTIAGO GUARDERAS. OBJ 3: CREAR LAS CONDICIONES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTERSECTORIALES QUE PERMITAN CONTAR CON UN QUITO PARA VIVIR; Y SER UN DISTRITO MÁS EQUITATIVO, SOLIDARIO, SEGURO, INTELIGENTE, DEMOCRÁTICO, AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE, GENERADOR DE EMPLEO, PROMOTOR DE EMPRENDIMIENTOS, TURISMO Y CULTURA, POTENCIANDO EL CONOCIMIENTO, CAPACIDADES Y DESTREZAS DE LA COMUNIDAD. / EJE TERRITORIAL	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO	92,00 %	3.958,71 HECTÁREAS DE PARQUES, PARTERRES DE ESPACIOS VERDES EN EL DMQ INTERVENIDOS. 108 PARQUES INTERVENIDOS CON CONSTRUCCIÓN NUEVA DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA ILUMINACIÓN. 56 PARQUES INTERVENIDOS CON REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO. 15 PARQUES INTERVENIDOS CON MATERIAL INFORMÁTICO (SEÑALÉTICA) 681.314,28 METROS CUADRADOS INTERVENIDOS CON MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS Y SIMILARES
PLAN DE TRABAJO ALCALDE SANTIAGO GUARDERAS. OBJ 3: CREAR LAS CONDICIONES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTERSECTORIALES QUE PERMITAN CONTAR CON UN QUITO PARA VIVIR; Y SER UN DISTRITO MÁS EQUITATIVO, SOLIDARIO, SEGURO, INTELIGENTE, DEMOCRÁTICO, AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE, GENERADOR DE EMPLEO, PROMOTOR DE EMPRENDIMIENTOS, TURISMO Y CULTURA, POTENCIANDO EL CONOCIMIENTO, CAPACIDADES Y DESTREZAS DE LA COMUNIDAD. / EJE TERRITORIAL	RED QUITO CONECTADO	61,90 %	44 MINGAS Y MEGA MINGAS REALIZADAS EN EL DMQ 2662,11 KM DE VÍAS MANTENIDAS O REHABILITADAS. 8.054 CALLES INTERVENIDAS CON OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL EN EL DMQ. 77,14 KM DE VÍAS REPAVIMENTADAS O PAVIMENTADAS.
PLAN DE TRABAJO ALCALDE SANTIAGO GUARDERAS. OBJ 3: CREAR LAS CONDICIONES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTERSECTORIALES QUE PERMITAN CONTAR CON UN QUITO PARA VIVIR; Y SER UN DISTRITO MÁS EQUITATIVO, SOLIDARIO, SEGURO, INTELIGENTE, DEMOCRÁTICO, AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE, GENERADOR DE EMPLEO, PROMOTOR DE EMPRENDIMIENTOS, TURISMO Y CULTURA, POTENCIANDO EL CONOCIMIENTO, CAPACIDADES Y DESTREZAS DE LA COMUNIDAD. / EJE TERRITORIAL	MOVILIDAD SEGURA	100,00 %	20 NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN EL DMQ IMPLEMENTADAS. 42 INTERSECCIONES RECUPERADAS A MODO ADAPTATIVO DE SISTEMA CENTRALIZADO. 267.941,5 M2 EN LAS INTERVENCIONES DE VÍAS CON SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL DMQ

PLAN DE TRABAJO ALCALDE SANTIAGO GUARDERAS. OBJ 3: CREAR LAS CONDICIONES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTERSECTORIALES QUE PERMITAN CONTAR CON UN QUITO PARA VIVIR; Y SER UN DISTRITO MÁS EQUITATIVO, SOLIDARIO, SEGURO, INTELIGENTE, DEMOCRÁTICO, AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE, GENERADOR DE EMPLEO, PROMOTOR DE EMPRENDIMIENTOS, TURISMO Y CULTURA, POTENCIANDO EL CONOCIMIENTO, CAPACIDADES Y DESTREZAS DE LA COMUNIDAD. / EJE TERRITORIAL	MOVILIDAD SOSTENIBLE	50,00 %	IMPLEMENTAR 10 KILÓMETROS DE CICLOVÍAS EN EL DMQ
--	----------------------	---------	--

FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN):

BALANCE GENERAL

ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
\$550504209,96	\$52838258,65	\$497665951,31	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/insumos/2023_06_30_BALANCE_GENERAL_2022.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL	\$29532772,38	\$22591876,99	76,50 %	http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2303-literal-g-presupuesto-de-la-institucion-63/file.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	\$40453803,80	\$23765288,40	58,75 %	http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2303-literal-g-presupuesto-de-la-institucion-63/file.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	RED QUITO CONECTADO	\$127107372,71	\$46954613,85	36,94 %	http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2303-literal-g-presupuesto-de-la-institucion-63/file.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO EFICIENTE	\$24920750,96	\$14278285,05	57,29 %	http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2303-literal-g-presupuesto-de-la-institucion-63/file.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	MOVILIDAD SOSTENIBLE	\$2392970,63	\$1421524,41	59,40 %	http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2303-literal-g-presupuesto-de-la-institucion-63/file.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	MOVILIDAD SEGURA	\$7992116,33	\$1182752,18	14,80 %	http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2303-literal-g-presupuesto-de-la-institucion-63/file.html
	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:	\$232399786,81	\$110194340,88	47,42 %	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$232400386,81	\$28962698,80	\$22586742,96	\$203437688,01	\$87607597,82	47,42 %

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10 NUMERAL 7):

LABORALES	TRIBUTARIA	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SI	SI	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/4_FORMULARIO_RDC_EPMMOP_2022/CUMPLIMIENTO_OBLIGACIONES_EPMMOP/CERTIFICADO_LABORAL_IESS_EPMMOP_2022.pdf

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	SI	POSIBILIDADES DE ACCESO A LA CIRCULACIÓN SIMBÓLICA DE LA DIVERSIDAD CREATIVA DE LOS COLECTIVOS, EN CONDICIONES DE IGUALDAD	* VINCULACIÓN DE PERSONAL INDIFFERENTEMENTE DE LA ETNIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS, (EPMMOP). * APLICACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN EL PROCESO DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA EL CARGO DE CHOFER DE VEHICULO LIVIANO.	PERSISTE EL CORPORATIVISMO DE LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS EN RELACIÓN A LAS DEMANDAS INTERCULTURALES, PUES LA VISIÓN DE LOS PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN SE LIMITA AL LUGAR DE VIDA Y TRABAJO. EN ESTE SENTIDO, EN LA EPMMOP, LA NÓMINA DE TRABAJADORES ES DE 2584, DE LOS CUALES 2548 SON CATALOGADOS MESTIZOS; 12 INDÍGENAS; 22 AFRO ECUATORIANOS Y 2 MONTUBIOS. * APLICACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS A 4 PERSONAS, CONSIDERADAS COMO PARTE DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA CHOFER DE VEHÍCULO LIVIANO DE LA EPMMOP
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	EN EL ECUADOR CON LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DEL 2008, SURGEN NUEVAS POLÍTICAS LABORALES ENCAMINADAS A PROMOVER LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CAMPO EMPRESARIAL, POLÍTICAS QUE INTENTAN GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE ESTAS PERSONAS HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADAS; ES EN ESTE PUNTO, DONDE EL CRITERIO DE MUCHOS EMPRESARIOS ES ANTAGÓNICO, INCIERTO AL NO SABER SI ESTE TIPO DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER OBLIGATORIO SE CONVIERTE EN UN GASTO INNECESARIO EN MANO DE OBRA, O SE PODRÍA CONSTITUIR EN UN BENEFICIO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL QUE REPRESENTAN.	ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL PERSONAL CON DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDAD Y SUSTITUTOS DE LA EPMMOP.	CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA NACIONAL PARA DISCAPACIDADES, ESPECÍFICAMENTE AL EJE: "TRABAJO Y EMPLEO ITEM 1.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUSTITUTOS INCLUIDOS LABORALMENTE, QUE ESTÁN FORMANDO PARTE DE LA CUOTA DEL 4% DE INCLUSIÓN LABORAL, CABE RECORDAR QUE ACORDE A LA NORMATIVA VIGENTE, LOS SUSTITUTOS NO PUEDEN SOBREPASAR EL 2% DE ESTA CUOTA. DE ESTE TOTAL 38 SON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y 66 SUSTITUTOS ES DECIR 4,42% DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y SUSTITUTOS CONTRATADOS EN LA EPMMOP
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA NACIONAL PARA DISCAPACIDADES, ESPECÍFICAMENTE AL EJE: "TRABAJO Y EMPLEO ITEM 1.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUSTITUTOS INCLUIDOS LABORALMENTE, QUE ESTÁN FORMANDO PARTE DE LA CUOTA DEL 4% DE INCLUSIÓN LABORAL, CABE RECORDAR QUE ACORDE A LA NORMATIVA VIGENTE, LOS SUSTITUTOS NO PUEDEN SOBREPASAR EL 2% DE ESTA CUOTA. DE ESTE TOTAL 38 SON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y 66 SUSTITUTOS ES DECIR 4,42% DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y SUSTITUTOS CONTRATADOS EN LA EPMMOP	DISEÑO DE VÍAS ALTERNATIVAS DE DENUNCIA (ONLINE) PARA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR COMO MEDIDA DE ACCESO A JUSTICIA. SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y DERIVACIÓN DE CASOS DE VÍCTIMAS, A CENTRO ESPECIALIZADOS EN CASOS DE VIOLENCIA. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA TODO TIPO DE VIOLENCIA	APORTA A LA LEY VIGENTE DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN RAZÓN DE GÉNERO EN EL ESPACIO DE TRABAJO Y EL ACCESO A JUSTICIA.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO	S/N	S/N	S/N

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	CUÁNTAS VECES CONVOCÓ AL GAD	QUÉ ACTORES PARTICIPARON	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	NO	0			NO APLICA
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0			NO APLICA
CABILDO POPULAR	NO	0			NO APLICA
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL	NO	0			NO APLICA
SILLA VACÍA	NO	0			NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0			NO APLICA
OTROS	NO	0			NO APLICA

ASAMBLEA CIUDADANA:

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	EXISTE UNA ASAMBLEA CIUDADANA EN SU TERRITORIO	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		PLANIFICÓ LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA	¿EN QUÉ FASES DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPARON LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS Y CÓMO?	QUE ACTORES PARTICIPARON	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO
ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (DEFINICIÓN EXTRAIDA DE LA LOPC, ART. 65)	SI	NOMBRE	MARIA BELEN DELGADO	SI	FASE INICIAL EN LA QUE SE COORDINÓ LAS INQUIETUDES CIUDANAS RECEPCIÓN DE INFORMES Y ANÁLISIS CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE DELIBERACIÓN RECEPCIÓN PLAN DE TRABAJO 2023	REPRESENTACIÓN TERRITORIAL GRUPOS DE INTERES ESPECÍFICO OTROS	ESTAN CONTEMPLADOS EN EL INFORME DE GESTION 2022
		EMAIL	mariabelendelgado4a@hotmail.com				
		TELEFONO					

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI o NO	NÚMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI o NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
1. LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA PRESENTÓ LA LISTA DE TEMAS SOBRE LOS QUE DESEA SER INFORMADA	SI	ASAMBLEA CIUDADANA	http://https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMO P/4_FORMULARIO_RDC_EPMMOP_2022/PROCESO_RDC_EPMMOP/O FICIO_ASAMBLEA_CIUDADANA_RDC_EPMMOP_2022.pdf	Ninguna
2. LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DEL TERRITORIO Y LA ENTIDAD CREARON EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS) QUE SE ENCARGARÁ DE ORGANIZAR Y FACILITAR EL PROCESO	SI	ACERCAMIENTO CON LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA CIUDADANA CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR LA PARTICIPACION DE LOS DELEGADOS DE DICHA INSTANCIA PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EPMMOP 2022 SE EFECTUÓ LA REUNIÓN CON LOS DELEGADOS DE LA ASAMBLEA Y FUNCIONARIOS DELEGADOS DE LA EPMMOP PARA CONFORMAR LAS COMISIONES MIXTAS PARITARIAS, LA REUNIÓN SE REALIZÓ EL 28 DE MARZO DE 2023	http://https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMO P/4_FORMULARIO_RDC_EPMMOP_2022/PROCESO_RDC_EPMMOP/A CTA_REUNION_RDC_EPMMOP_2022.pdf	Ninguna
3. EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS) CONFORMARON 2 SUBCOMISIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO: UNA LIDERADA POR LA ENTIDAD Y UNA LIDERADA POR LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA CIUDADANA	SI	SE REALIZÓ UNA REUNIÓN CON LOS DELEGADOS DELA COMISIONES DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EPMMOP 2022, DEFINIENDOSE LOS PASOS A SEGUIR	http://https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMO P/4_FORMULARIO_RDC_EPMMOP_2022/PROCESO_RDC_EPMMOP/A CTA_REUNION_RDC_EPMMOP_2022.pdf	Ninguna

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI o NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
1. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	SI	Reunión para la revisión del informe de gestión 2022 y observaciones al mismo	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/2023/1_ACTA_DE_REUNION.pdf	Ninguna
2. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD REDACTÓ EL INFORME PARA LA CIUDADANÍA, EN EL CUAL RESPONDÍO LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA Y MOSTRÓ AVANCES PARA DISMINUIR BRECHAS DE DESIGUALDAD Y OTRAS DIRIGIDAS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	SI	Se elaboró el Informe de Rendición de Cuentas el documento preliminar se publicó en la página web institucion	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/2023/2_INFORME_RDC_2022_MAYO_2023.pdf	Ninguna
3. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD LLENÓ EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	Se registró información en el Formulario de Rendición de Cuentas Preliminar publicado en la página web institucion	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/2023/FORMULARIO_RENDICION_CUENTAS_EPMMOP_2022.pdf	Ninguna
4. TANTO EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL CPCCS, COMO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA CIUDADANÍA FUERON APROBADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD	SI	El Gerente General aprueba el formulario de RDC basado en el informe solicitado mediante memorando Nro. 1204-EPMMOP-GP-2023-M	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/2023/4_APROBACION_INFORME_RENDICION_DE_CUENTAS_2022.pdf	Ninguna
5. LA ENTIDAD ENVÍO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Y A LA ASAMBLEA CIUDADANA	SI	MÁS DÍAS	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/2023/2_INFORME_RDC_2022_MAYO_2023.pdf	Ninguna

FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI o NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
1. LA ENTIDAD DIFUNDIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS	SI	PAG WEB	http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/rendicion-de-cuentas/2022.html	Ninguna
2. LA ENTIDAD INVITÓ A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA	SI	Mediante Oficio Nro. EPMMOP-GG-1666-2023-OF, del 19 de abril de 2023, se realizó la Convocatoria a los Delegados de la Asamblea de Quito al Evento de Deliberación Pública y mesas temáticas de trabajo de la EPMMOP 2022 Fecha: jueves, 04 de mayo de 2023; Hora: 17h00 (5:00 PM); Lugar: Casa Piedraita – Parque Itchimbia Dirección: Parque Itchimbia, a 60 metros del acceso sur, por la Calle José María Aguirre (Enlace de ubicación: https://goo.gl/maps/Z2UYzjxP5EJQBxHw5).El evento también será transmitido por Facebook live de la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (@ObrasQuito)	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/2023/5_CONVOCATORIA_RDC_2022.pdf	Ninguna
3. LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL SE REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL Y, ADICIONALMENTE, SE RETRANSMITIÓ EN VIVO, A TRAVÉS DE PLATAFORMAS INTERACTIVAS	SI	Una vez realizado el Evento de Deliberación Pública de Rendición de Cuentas 2022, se cuenta con el Acta	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/2023/6_ACTA_DE_DELIBERACION.pdf	Ninguna
4. LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA CONTÓ CON UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN LA AGENDA DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD	SI	0-30 min	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/2023/6_ACTA_DE_DELIBERACION.pdf	Ninguna
5. UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA PRESENTÓ SUS OPINIONES, LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD EXPUSO SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Acta del Evento de Deliberación Pública de Rendición de Cuentas 2022 EPMMOP y Video del mismo	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/2023/6_ACTA_DE_DELIBERACION.pdf	Ninguna
6. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD RESPONDÍO LAS DEMANDAS CIUDADANAS	SI	Acta del Evento de Deliberación Pública de Rendición de Cuentas 2022 EPMMOP	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/2023/6_ACTA_DE_DELIBERACION.pdf	Ninguna
7. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA CIUDADANÍA - RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS DE CADA MESA QUE SE PRESENTARON EN PLENARIA	SI	Acta del Evento de Deliberación Pública de Rendición de Cuentas 2022 EPMMO	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/2023/6_ACTA_DE_DELIBERACION.pdf	Ninguna
8. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO O COMISIONES PARA QUE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEBATAN Y ELABOREN LAS RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	SI	Acta de las mesas temáticas del Evento de Deliberación Pública de Rendición de Cuentas 2022 EPMMOP	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/2023/6_ACTA_DE_DELIBERACION.pdf	Ninguna
9. LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS / ASAMBLEA CIUDADANA FIRMARON EL ACTA EN LA QUE SE RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS QUE SE PRESENTARON EN LA PLENARIA	SI	Acta del Evento de Deliberación Pública de Rendición de Cuentas 2022 EPMMO	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/2023/6_ACTA_DE_DELIBERACION.pdf	Ninguna

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI o NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
1. LA ENTIDAD ELABORÓ UN PLAN DE TRABAJO PARA INCORPORAR LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS EN SU GESTIÓN	SI	SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO EN EL EVENTO DE DELIBERACIÓN, SE RECOPILO LA INFORMACIÓN Y SE FIRMÓ EL ACTA DEL EVENTO	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/2_RDC_EPMMOP/9_PLAN_TRABAJO_RDC_EPMMOP_2023.pdf	Ninguna
2. LA ENTIDAD ENTREGÓ EL PLAN DE TRABAJO A LA ASAMBLEA CIUDADANA, AL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN PARA SU MONITOREO	SI	LA ASAMBLEA CIUDADANA	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/7_FASE4/7.2_CONFIRMACION_ENTREGA_PLAN_TRABAJO.pdf	Ninguna

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana de rendición de cuentas:	N° DE USUARIOS	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
04/05/2023	115	51	64	0	3	109	0	2	1

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA	CIUDADANA / CIUDADANÍA ¿SE TRANSFORMÓ EN COMPROMISO EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS?	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
Mejorar los procesos de socialización con el objetivo de anticipar a la comunidad sobre las dificultades que generan la construcción de de nuevas obras	SI	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/2023/6_ACTA_DE_DELIBERACIÓN.pdf

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta de la deliberación pública firmada por los delegados de la Asamblea / ciudadanía)
Implementar obras integrales que incluyan la intervención de vías y eapcios públicos . Enfatizar las obras de rehabilitación vial en los barrios periféricos	En conocimiento y Se está trabajando en el cumplimiento de las sugerencias ciudadanas	50,00	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/2023/6_ACTA_DE_D ELIBERACION.pdf

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	No. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DE LA RADIO	MONTO	MINUTOS
Radio	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Prensa	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Televisión	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Medios digitales	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6.html
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2299-literal-m-mecanismos-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania-65/file.html

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	http://http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2296-literal-i-procesos-de-contrataciones-61/file.html
	\$115,00	\$5.913.902,89	\$115,00	\$5.913.902,89	
CONTRATACIÓN DIRECTA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	http://http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2296-literal-i-procesos-de-contrataciones-61/file.html
	\$2,00	\$50.900,00	\$1,00	\$5.900,00	
COTIZACIÓN	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	http://http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2296-literal-i-procesos-de-contrataciones-61/file.html
	\$27,00	\$10.569.042,14	\$0,00	\$0,00	
FERIA INCLUSIVA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	http://http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2296-literal-i-procesos-de-contrataciones-61/file.html
	\$1,00	\$664.117,56	\$0,00	\$0,00	
ÍNFIMA CUANTÍA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	http://http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2296-literal-i-procesos-de-contrataciones-61/file.html
	\$1.052,00	\$1.019.133,12	\$1.052,00	\$1.019.133,12	
LICITACIÓN	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	http://http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2296-literal-i-procesos-de-contrataciones-61/file.html
	\$16,00	\$27.070.179,44	\$0,00	\$0,00	
MENOR CUANTÍA OBRAS	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	http://http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2296-literal-i-procesos-de-contrataciones-61/file.html
	\$16,00	\$2.321.276,14	\$0,00	\$0,00	

PUBLICACIÓN	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$1,00	\$462.177,50	\$0,00	\$0,00	http://http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2296-literal-i-procesos-de-contrataciones-61/file.html
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$10,00	\$4.559.128,10	\$3,00	\$450.000,00	http://http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2296-literal-i-procesos-de-contrataciones-61/file.html
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$65,00	\$14.041.107,82	\$8,00	\$923.403,45	http://http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transparencia/2023/enero-6/2296-literal-i-procesos-de-contrataciones-61/file.html

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
EXPROPIACIONES	EXPROPIACIÓN DE PREDIOS PRIVADOS, REQUERIDOS PARA LA OBRA PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PROLONGACIÓN SIMÓN BOLIVAR, RUTA VIVA, TORRE DE EMBALSAMIENTO DE CHAQUISAHUAICO, VÍA INTEROCÉCNICA, CORREDOR TROLEBUS PARADAS JEFERSON PEREZ, AMPLIACIÓN DE LA CALLE ALFONSO LAMIÑA, PARQUE METROPOLITANDO GUANGUITAGUA SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN EMITIDA POR EL ALCALDE DE QUITO CON RESOLUCIÓN NRO. 00420sobre la base de la delegación emitida por el Alcalde de Quito con resolución Nro. 00420	\$425.016,90	http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/4_FORMULARIO_RDC_EPMMOP_2022/ENAJENACION_DONACIONES_EXPROPIACIONES_BIENES/EXPROIACIONES PARTE_1.pdf
EXPROPIACIONES	EXPROPIACIÓN DE PREDIOS PRIVADOS, REQUERIDOS PARA LA OBRA PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PROLONGACIÓN SIMÓN BOLIVAR, RUTA VIVA, TORRE DE EMBALSAMIENTO DE CHAQUISAHUAICO, VÍA INTEROCÉCNICA, CORREDOR TROLEBUS PARADAS JEFERSON PEREZ, AMPLIACIÓN DE LA CALLE ALFONSO LAMIÑA, PARQUE METROPOLITANDO GUANGUITAGUA SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN EMITIDA POR EL ALCALDE DE QUITO CON RESOLUCIÓN NRO. 00420sobre la base de la delegación emitida por el Alcalde de Quito con resolución Nro. 00420	\$425.016,90	http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/4_FORMULARIO_RDC_EPMMOP_2022/ENAJENACION_DONACIONES_EXPROPIACIONES_BIENES/EXPROIACIONES PARTE_2.pdf
EXPROPIACIONES	EXPROPIACIÓN DE PREDIOS PRIVADOS, REQUERIDOS PARA LA OBRA PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PROLONGACIÓN SIMÓN BOLIVAR, RUTA VIVA, TORRE DE EMBALSAMIENTO DE CHAQUISAHUAICO, VÍA INTEROCÉCNICA, CORREDOR TROLEBUS PARADAS JEFERSON PEREZ, AMPLIACIÓN DE LA CALLE ALFONSO LAMIÑA, PARQUE METROPOLITANDO GUANGUITAGUA SOBRE LA BASE DE LA DELEGACIÓN EMITIDA POR EL ALCALDE DE QUITO CON RESOLUCIÓN NRO. 00420sobre la base de la delegación emitida por el Alcalde de Quito con resolución Nro. 00420	\$425.016,88	http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/4_FORMULARIO_RDC_EPMMOP_2022/ENAJENACION_DONACIONES_EXPROPIACIONES_BIENES/EXPROIACIONES PARTE_3.pdf

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-GAD-0022-2022	EPMMOP-GG-2022-0993	80,00 %	NINGUNA	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/4_FORMULARIO_RDC_EPMMOP_2022/INFORMES_CONTRALORIA/24.1_DNA5_022.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-GAD-0023-2022	EPMMOP-GG-2022-1138	95,00 %	NINGUNA	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/4_FORMULARIO_RDC_EPMMOP_2022/INFORMES_CONTRALORIA/24.2_DNA5_023.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-GAD-0037-2022	EPMMOP-GG-2022-1421	80,00 %	NINGUNA	https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/4_FORMULARIO_RDC_EPMMOP_2022/INFORMES_CONTRALORIA/24.3_DNA5_037.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-GAD-0039-2022	EPMMOP-GG-2022-1440	40,00 %	NINGUNA	http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_somos_epmmop/2023/campana/rendicion_cuentas/3_FORMULARIO_RDC_EPMMOP/4_FORMULARIO_RDC_EPMMOP_2022/INFORMES_CONTRALORIA/24.4_DNA5_039.pdf