

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		NO DISPONIBLE: porque el (P.E.I), se encuentra actualmente en proceso de actualización y revisión para aprobación de la máxima autoridad.							
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		-APROBACIÓN DEL POA, ACTA DE DIRECTORIO Nº. SE-2019-004							
Plan Anual de Inversiones (PAI)		NO DISPONIBLE: porque el (PAI), en su estructura forma parte para la elaboración del Plan Operativo Anual, en el cual se detalla algunos datos adicionales que conforman a la vez el (PAI)							
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
PROYECTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (IMAGEN URBANA)	NO DISPONIBLE: porque el P.E.I se encuentra en proceso de actualización y posterior revisión para su aprobación de la máxima autoridad de la Empresa.	REHABILITAR 10.000 METROS CUADRADOS DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DMQ	1.210.799,97	01/01/2020	31/12/2020	<p>LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CARLO, AVANCE 45% DEL MANTENIMIENTO DEL ÁREA VERDE POR (ADMINISTRACIÓN DIRECTA)</p> <p>NO APLICA: SON PROCESOS DE MEJORAMIENTOS URBANOS DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 50,00 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE"</p> <p>EL PROYECTO - CAMINO SUCRE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PARA LA PRE INVERSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN</p>	<p>NO APLICA" A EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO REGULAR DE SU AUTONOMÍA ADMINISTRATIVO / FINANCIERO, EN EL MARCO DE LA LOEP. (Presupuesto sin Ejec.)</p>	
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (ESPACIOS VERDES)		MANTENER 1.800 HECTÁREAS DE PARQUES Y PARTERRES EN EL DMQ	28.418.184,78	01/01/2020	31/12/2020	<p>AVANCE DEL 50,00 %, EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS</p> <p>PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO - 50,00 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA</p> <p>NO APLICA: SON PROCESOS DE ESPACIOS VERDES DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 50,00 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE"</p> <p>AVANCE DEL 50,00 %, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, (BRIGADAS DE MANTENIMIENTO)</p>		
	RED QUITO CONECTADO (INFRAESTRUCTURA VIAL)		INTERVENIR 36 KILÓMETROS CLAZADAS EN EL DMQ	9.164.533,91	01/01/2020	31/12/2020	<p>PAVIMENTACIÓN, REPAVIMENTACIÓN VIAL ASFÁLTICA Y PAVIMENTO RÍGIDO, En Ejecución Calle Guayaquil 52%, Av. Malibondo 100%, Av. Gonzalo Pérez Bustamante 100%, Av. Comodoro Roca 90%, Av. Mariscal Sucre 30%, Av. 98 Metros - 1550 Yvarra - 100%, Av. Simón Bolívar 35%, Av. Real Audiencia 100%</p> <p>EL PROYECTO - CONSTRUCCIÓN DE TORRES PARA PREVENCIÓN DE EMBALSAMIENTOS EN LA QUEBRADA CHAGUISAHUAYCO - Avance del 25%, NO SE HAN REALIZADO TRABAJOS POR ESTAR SUSPENDIDAS LAS LABORES POR LA EMERGENCIA SANITARIA (EPIEMIA COVID-19) DECLARADA POR EL GOBIERNO A PARTIR DEL 13 DE MARZO</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN EL TALUD, DE LA VÍA A NAYÓN (VIA NUESTRA SEÑORA DE SANTA ANA) ENTRE EL PERONEL DE LA HORDA (ABISADA 0+000) Y EL PUENTE DIVINO NIÑO SOBRE LA AV. SIMÓN BOLÍVAR (ABISCA 1+913.87) Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA CALLE LEONARDO TEJADA, DE LA PARROQUIA DE NAYÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. AVANCE 100%</p> <p>EL PROYECTO - ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CIUDAD DELA UNIVERSITARIA CAMPUS QUITO - SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA ETAPA DE PUBLICACIÓN AL PORTAL WEB - (Resolución No. 002-EP/MOP-2020), UNA VEZ SEA APROBADO LA PROPUESTA POR EL ENTE RECTOR - SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL DMQ</p> <p>EJECUCIÓN Y AVANCE DEL 50,00 %, SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRA VIAL Y DE SU INFRAESTRUCTURA EN EL DMQ</p>		
	RED QUITO CONECTADO (MANTENIMIENTO Y REHABILITACION)		INTERVENIR 60 KILÓMETROS CALZADAS CON MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN VIAL	32.661.927,37	01/01/2020	31/12/2020	<p>AVANCE DEL 50,00 % EN EL MANTENIMIENTO BULTINARIO Y DE LA REHABILITACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL EN EL DMQ</p> <p>EL PROYECTO - CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE PREVENCIÓN DE EMBALSAMIENTOS, EN LA QUEBRADA SECA - Avance del 25%, NO SE HAN REALIZADO TRABAJOS POR ESTAR SUSPENDIDAS LAS LABORES POR LA EMERGENCIA SANITARIA (EPIEMIA COVID-19) DECLARADA POR EL GOBIERNO A PARTIR DEL 17 DE MARZO</p> <p>EL PROYECTO - ESTABILIZACIÓN PARA EL TALUD DE LA CALLE JOSÉ DE LA CUADRA, SECTOR POMASQUI - Avance del 35%, NO SE HAN REALIZADO TRABAJOS POR ESTAR SUSPENDIDAS LAS LABORES POR LA EMERGENCIA SANITARIA (EPIEMIA COVID-19) DECLARADA POR EL GOBIERNO A PARTIR DEL 17 DE MARZO</p> <p>EL PROYECTO - CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO ENTRE LOS BARRIOS ALMA LOJANA Y TRIÁNGULO DE PIEDRA - Avance del 30%, NO SE HAN REALIZADO TRABAJOS POR ESTAR SUSPENDIDAS LAS LABORES POR LA EMERGENCIA SANITARIA (EPIEMIA COVID-19) DECLARADA POR EL GOBIERNO A PARTIR DEL 17 DE MARZO</p> <p>NO APLICA: SON PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 50,00 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE"</p>		
	MOVILIDAD SOSTENIBLE, (SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN)		INTERVENIR EN 100 KILÓMETROS DE VÍAS CON SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ	5.087.545,73	01/01/2020	31/12/2020	<p>AVANCE 50,00 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ</p> <p>AVANCE 50,00 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA (PREDIAL / VIAL) DE LA CIUDAD EN EL DMQ</p> <p>AVANCE 50,00 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CNT Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ</p>		
	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE, (MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD)		MANTENER OPERATIVO EL 100% DE LOS TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS	59.225.793,07	01/01/2020	31/12/2020	<p>AVANCE DEL 50,00 %, EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS.</p>		
			CONSTRUIR 1 TERMINAL DE TRANSFERENCIA EN EL DMQ				<p>EL PROYECTO - ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA CUMBAYA - SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PARA LA PRE INVERSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN</p>		
			REPAVIMENTAR 70 KILÓMETROS CALZADAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y/O PRIVADO				<p>OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RUTA VIVA (FASE I y II), EN PROCESO PRECONTRACTUAL - Construcción de Aceras y Ciclovías en la Ruta Viva Fase I - Reforma Geométrica "Y" de Pueblo - rehabilitación varias calles - Const. calles Juan de la Cruz, Carlos Cueva, J.B</p> <p>PAVIMENTACIÓN, REPAVIMENTACIÓN VIAL ASFÁLTICA Y PAVIMENTO RÍGIDO, Carril Excluido Tronón, Tramo I, Sur AVANCE 100%, Calle Manuel Llerenas AVANCE 80%, Avenida Pérez Guerrero AVANCE 100%, Avenida Ica 100% y Santa Prisca 100%</p> <p>NO APLICA: SON PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA MOVILIDAD EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO - 50,00 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE"</p> <p>INTERVENCIÓNES DE VIALIDAD Y MOVILIDAD PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE, TOTAL COMPROMETIDO - 50,00 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA</p>		
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, (ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS)	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	9.792.329,18	01/01/2020	31/12/2020		<p>NO APLICA: SON COSTOS INDIRECTOS, LOS CUALES SON CONSIDERADO EN LA OPERATIVIDAD DE LA OBRA REFERENTE AL GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO "</p>
			EJECUTAR AL 100% EL PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	9.687.755,87	<p>NO APLICA: SON COSTOS DIRECTOS, LOS CUALES SON CONSIDERADO EN LA OPERATIVIDAD DE LA OBRA REFERENTE AL GASTO DE PERSONAL T.H "</p>				
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				157.248.869,88					
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/06/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):						GERENCIA DE PLANIFICACIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):						Eco. Juan Carlos Sánchez			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						juan.sanchez@epmmop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						2907-005 ext 30149			